



12

Městská část Praha 12

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

zastoupená Milanem Marušíkem, starostou

tímto

v souladu s odst. 6.3 Smlouvy o dílo č. SML 2017/259, 217009/001/SDZ, uzavřené mezi ní a Společností radnice Praha 12 (dále jen „SoD“), kterou tvoří společnost KLEMENT a.s., se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974 a společnost GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169552, DIČ: CZ28169522, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 (dále jen „Společnost“)

o d s o u h l a s u j e

časový harmonogram předložený Společností, tvořící nedílnou součást tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 1, který se tímto považuje za přílohu SoD a tedy její nedílnou součást, to vše ve smyslu odst. 6.3 SoD.

Příloha č. 1: Časový harmonogram předložení Společností

V Praze dne 7. listopadu 2017

Městská část Praha 12

Milan Marušík
starosta



Časový harmonogram

Nová radnice Praha 12

ID	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Poznámky	2017												2018												2019												2020											
							II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII						
1		Nová radnice Praha 12	939 dny	15.9. 17	10.4. 20		Nová radnice Praha 12																																															
2		Podpis SoD	0 dny	15.9. 17	15.9. 17		◆ 15.9.																																															
3	A0	Datum účinnosti Smlouvy	1 den	18.9. 17	18.9. 17		Datum účinnosti Smlouvy 18.9. 18.9.																																															
4		Příprava	480 dny	19.9. 17	11.1. 19		Příprava 19.9. ————— 11.1.																																															
5	A	Studie stavby / Získání souhlasu Investora k	60 dny	19.9. 17	17.11. 17		Studie stavby / Získání souhlasu Investora k 19.9. ————— 17.11.																																															
6	B	Dokumentace pro územní (DÚR) / Podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	140 dny	18.11. 17	6.4. 18		Dokumentace pro územní (DÚR) / Podání úplné žádosti o územní rozhodnutí 18.11. ————— 6.4.																																															
7	C	Územní řízení / Právní moc Územního rozhodnutí	125 dny	7.4. 18	9.8. 18	Doba trvání bude upravena na základě přílohy č. 4 SOD	Územní řízení / Právní moc Územního rozhodnutí 7.4. ————— 9.8.																																															
8	D	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) / Podání úplné žádosti o Stavební povolení	160 dny	7.4. 18	13.9. 18	Doba trvání bude upravena na základě přílohy č. 4 SOD	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) / Podání úplné žádosti o Stavební povolení 7.4. ————— 13.9.																																															
9	E	Stavební řízení / Právní moc Stavebního povolení	75 dny	14.9. 18	27.11. 18	Doba trvání bude upravena na základě přílohy č. 4 SOD	Stavební řízení / Právní moc Stavebního povolení 14.9. ————— 27.11.																																															
10	F	Dokumentace pro provádění stavby (DSP) / Akceptace DPS Správcem stavby	105 dny	14.9. 18	27.12. 18	Doba trvání bude upravena na základě přílohy č. 4 SOD	Dokumentace pro provádění stavby (DSP) / Akceptace DPS Správcem stavby 14.9. ————— 27.12.																																															
11	Av	Den převzetí staveniště	0 dny	11.1. 19	11.1. 19		◆ 11.1.																																															
12		Realizace Stavby	455 dny	12.1. 19	10.4. 20		Realizace Stavby 12.1. ————— 10.4.																																															
13	Bv	Založení Stavby	90 dny	12.1. 19	11.4. 19		Založení Stavby 12.1. ————— 11.4.																																															
14	Bv - milník	Založení Stavby	0 dny	11.4. 19	11.4. 19		◆ 11.4.																																															
15	Cv	Hrubá Stavba	80 dny	12.4. 19	30.6. 19		Hrubá Stavba 12.4. ————— 30.6.																																															
16	Cv - milník	Hrubá Stavba	0 dny	30.6. 19	30.6. 19		◆ 30.6.																																															
17	Pd	Stavební práce	270 dny	1.7. 19	26.3. 20		Stavební práce 1.7. ————— 26.3.																																															
18	Pd - milník	Praktické dokončení Stavby	0 dny	26.3. 20	26.3. 20		◆ 26.3.																																															
19	Dv	Provozní zkoušky	15 dny	27.3. 20	10.4. 20		Provozní zkoušky 27.3. — 10.4.																																															
20	Dv - milník	Uvedení Stavby do provozu	0 dny	10.4. 20	10.4. 20		◆ 10.4.																																															

