




MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Průvodní list smlouvy

Číslo smlouvy/dodatku:	SML 2019/049/1	 MP 1 2 X 0 0 ML 5 7 E
ID smlouvy z Registru smluv (v případě dodatku):	8277519	
Usnesení RMČ/ZMČ č.	R-86-027-20	přiloženo včetně příloh <input checked="" type="checkbox"/>
Druh smlouvy:	Příkazní smlouva	
Předmět smlouvy:	„Nová Radnice Prahy 12 – TDS“	
Smluvní partner:	STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o., Nad lesním divadlem 1318/21, 14200 Praha	
Smlouva podepsána	<input checked="" type="checkbox"/> statutárním orgánem <input type="checkbox"/> zmocněncem na základě přiložené plné moci	
Komentář:	Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nová Radnice Prahy 12 – TDS“, byl schválen usnesením č. R-86-027-20 ze dne 08.09.2020	
Zveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz)	Ano	
Zveřejnění záměru (§ 36 odst. 1 z. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) na úřední desce:	Č.j. Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Od do	

Hrazeno z ORJ:	13	Položka:	
Předběžná řídicí kontrola	Jméno	Datum	
Příkazce operace:	Ing. Jiří Veselý	18/9	
Správce rozpočtu:	Iveta Pospíšilová	17.9.20	

Garantující odbor:	Odb. inv. a správy maj.	Jméno	Datum
Za plnění smlouvy zodpovídá:	Ing. Jiří Veselý	18/9	
Předkládá k podpisu/nositel úkolu:	Ing. Jiří Veselý	18	
Za správnost zodpovídá:	Mgr. Pavel Ledvina	16.09	
Originály smlouvy uloženy:	- <input checked="" type="checkbox"/> Odbor investic a správy majetku - <input checked="" type="checkbox"/> Kancelář tajemníka - <input checked="" type="checkbox"/> Ekonomický odbor (v případě finanční)		
Na vědomí:	- <input type="checkbox"/> Odbor, z jehož ORJ je čerpáno - (v případě, že je ORJ jiné než garantujícího odboru)		

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. R-86-027-20

ze dne 8.9.2020

„Nová radnice Prahy 12“ - TDS - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada městské části

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 02.05.2019 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nová radnice Prahy 12 - TDS“ se společností STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 62582933, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1. Předmětem dodatku je prodloužení výkonu technického dozoru stavebníka pro investiční akci „Nová radnice Prahy 12“ o 5 kalendářních měsíců za smluvní cenu výši 675.000 Kč bez DPH.

Viz příloha tohoto usnesení

2. u k l á d á

2.1. Ing. Jiřímu Veselému, vedoucímu odboru investic a správy majetku

2.1.1. předložit dodatek č. 1 dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu společnosti STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o

Termín: 14.9.2020

2.1.2. předložit dodatek č. 1 dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu Mgr. Janu Adamcovi - starostovi

Termín: 21.9.2020

Poměr hlasů: 6 pro 0 proti 1 se zdržel 0 mimo místnost

Mgr. Jan Adamec
starosta

Mgr. Jan Adamec
9.9.2020 11:10



Ing. Vojtěch Kos, MBA
I. místostarosta

Ing. Vojtěch Kos, MBA
9.9.2020 09:44



Předkladatel: Petr Šula - místostarosta

Zpracovatel: Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniela Černá - vedoucí oddělení investic OIM, Mgr. Pavel Ledvina, Odbor investic a správy majetku

Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniele Černé - vedoucí oddělení investic OIM

Tisk: R-08170A

**Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 02.05.2019 k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem „Nová Radnice Prahy 12 – TDS“**

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00

IČO: 00231151, DIČ: CZ00231151

zastoupená Mgr. Janem Adamcem, starostou

(dále jen „Příkazce“)

a

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.

se sídlem: Nad lesním divadlem 1318/21, Braník, 142 00 Praha 4

IČO: 62582933, DIČ: CZ62582933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 33493

zastoupená Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem

(dále jen „Příkazník“)

(dále jen „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 2. 5. 2019

(dále jen „dodatek“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2019 příkazní smlouvu (dále jen „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem byl závazek Příkazníka zajistit osobně pro Příkazce jeho jménem a za úplatu výkon části práv a povinností Příkazce jako Investora v souladu se zněním Smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce ze dne 15. 9. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) v rozsahu vymezeném Příkazní smlouvou, a to v roli TDS (Technický dozor investora – pojem definován ve Smlouvě o dílo) a dále závazek Příkazce zaplatit Příkazníkovi za výkon jeho činnosti Odměnu (specifikovanou zejména v čl. 7 Příkazní smlouvy).
- 1.2 Příkazní smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadaného dle směrnice Rady městské části Praha 12 č. 2/2017, v rámci kterého byla nabídka Příkazníka vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.3 Odměna Příkazníka byla v Příkazní smlouvě (konkrétně v čl. 7 Příkazní smlouvy) smluvními stranami dohodnuta ve výši 1 997 000,- Kč bez DPH.
- 1.4 Příkazní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do úplného odstranění drobných vad a nedodělků, nebránících užívání díla ve smyslu Smlouvy o dílo nebo do vyčerpání Odměny dle příkazní smlouvy ve výši, která je rovna finančnímu limitu stanovenému pro veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve (odst. 9.2 Příkazní smlouvy).
- 1.5 Vzhledem k tomu, že dílo specifikované ve Smlouvě o dílo, ke kterému se vztahovalo provádění činností TDS Příkazníkem na základě Příkazní smlouvy, nebylo zhotoveno a předáno Příkazci v termínech dohodnutých ve Smlouvě o dílo, z důvodu posunu termínu realizace díla. S ohledem na tyto okolnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je zajištění plnění výkonu TDS při realizaci stavby „Nová Radnice Prahy 12“.

2. PŘEDMĚT dodatku

2.1 Příkazník se zavazuje postupovat při plnění jeho povinností vyplývajících z tohoto dodatku dle pokynů Příkazce a Správce stavby a dle lhůt a dalších časových úseků, stanovených dodatkem

Ke dni podpisu této příkazní smlouvy se předpokládá následující harmonogram postupu stavby:

Výkon TDS po dobu dokončení stavby (HSV, PSV, TZB, vytápění, chlazení, VZT, elektro SIL/SLA, venkovní objekty, infrastruktura, povrchy, vč. kolaudace, kontrol, zkoušek a uvedení do provozu	v délce trvání 5 měsíců
--	-------------------------

2.2 Obě smluvní strany se dohodly na zahájení činnosti Příkazníka ihned po podpisu tohoto dodatku, nejdříve však po vyčerpání finančního plnění dle příkazní smlouvy ze dne 02.05.2019.

3. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

3.1 Odměna Příkazníka byla smluvními stranami dohodnuta ve výši **675.000,- Kč** bez DPH (dále jen „Odměna“). K uvedené částce bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu příkazní smlouvy 21 %).

3.2 Cena za jednotlivé činnosti je stanovena takto:

Cena za výkon TDS po dobu dokončení stavby (HSV, PSV, TZB, vytápění, chlazení, VZT, elektro SIL/SLA, venkovní objekty, infrastruktura, povrchy, vč. kolaudace, kontrol, zkoušek a uvedení do provozu	675.000 Kč bez DPH
--	--------------------

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (3) stejnopisech, z nichž jeden obdrží Příkazník a jeden Příkazce.

4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek není uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4.4 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

4.5 Zveřejnění této dohody ve veřejném registru smluv zajistí Příkazce.

Příkazce

V Praze dne 21. 09. 2020



Příkazník

V Praze dne 21. 09. 2020



městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec, starosta

Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-PP-017-10
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 21. 09. 2020

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 21. 09. 2020

pověřený člen zastupitelstva

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.

Ing. Jiří Franěk, jednatel

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.
Nad lesním divadlem 1318/21
142 00 Praha 4 - Braník
IČ: 62582933