



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Průvodní list smlouvy

Číslo smlouvy/dodatku:	SML 2022/055/2	 MP12X00R4LV0
ID smlouvy z registru smluv (v případě dodatku):	18920051	
Usnesení RMČ/ZMČ č.	R-4-002-22	přiloženo včetně příloh ☒
Druh smlouvy:	Smlouva o dílo	
Předmět smlouvy:	„Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12“_dodatek č. 2	
Smluvní partner:	KONSIT a.s., Pulkruhová 786/20, 16000 Praha	
Komentář:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12“, byl schválen usnesením č. R-4-002-22	
Zveřejnění v registru smluv (smlouvy.gov.cz)	ANO	
Zveřejnění záměru (§ 36 odst. 1 z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) na úřední desce:		
NE ☒ ANO ☐ Č.j.	od	do

Hrazeno z ORJ:	13	Položka:
☒ Předběžná finanční kontrola byla provedena v EPK – PID MP12X00		
☐ Nepodléhá EPK, smlouva je bezúplatná.		

Garantující odbor:	Odb. inv. a správy maj.	
	Jméno	Datum
Předkládá k podpisu/ nositel úkolu:	Ing. Jiří Veselý	22.11.2022
Za plnění smlouvy zodpovídá:	Ing. Jiří Veselý	22.11.2022
Za věcnou správnost (soulad se schválenou přílohou usnesení) zodpovídá:	Mgr. Pavel Ledvina	22.11.2022
Za právní odd. zkontroloval/a:		22.11.2022
Originály smlouvy uloženy:	☐ Odbor investic a správy majetku ☒ Kancelář tajemníka	
Na vědomí:	☐ Ekonomický odbor (v případě finančního plnění)	

18920051

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI**

Městská část Praha 12
Úřad městské části
Kancelář městské části - oddělení organizace
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4 - Modřany
105

USNESENÍ

č. R-4-002-22

ze dne 15.11.2022

**Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 - dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

Rada městské části

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 č. SML 2022/055, ve znění dodatku ze dne 21.09.2022 č. SML 2022/055/1 k veřejné podlimitní zakázce s názvem „Adaptační opatření na změnu klimatu – MŠ Pastelka v Praze 12“ se společností KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20 160 00 Praha 6 – Vokovice IČO: 18630197. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla o 1,62 měsíce do 20.01.2023 a dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě 1.311.255, 44 Kč bez DPH a méněpráce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě 182.466 Kč bez DPH. Cena díla se tak dodatkem navyšuje o částku 1.128.789, 44 Kč bez DPH. Výše ceny díla se mění z původních 26.231.706,38 Kč bez DPH na částku 27.360.495, 82 Kč bez DPH. Cena včetně DPH nově činí částku 33.106.199, 94 Kč.

Zakázka je hrazena z ORJ 0013 - investice základní infrastruktury.

Viz příloha tohoto usnesení



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SML 2022/055/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 25.04.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.09.2022 k veřejné zakázce s názvem

„Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

V zastoupení: Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

IČ: 00231151

(dále jen „**objednatel**“)

a

KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

V zastoupení: Ing. Jiří Urban, člen představenstva

IČ: 18630197

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2022/055

ze dne 25.04.2022 ve (dále jen „**Smlouva**“).

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a to z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečným stavem a předpokladem v rámci projektové dokumentace. Dále jsou v rámci ZL řešeny méněpráce, které byly v průběhu realizace díla zjištěny a vyhodnoceny jako zbytné. Všechny provedené vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a na základě požadavku uživatele. Provedené změny jsou změny

nepodstatné a neznamení změnu v cílech projektu ani v indikátorech. Podrobný popis změn tímto dodatkem dotčeny, tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě **1.311.255, 44 Kč bez DPH** a méněpráce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě 182.466 Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem **zvyšuje o částku 1.128.789, 44 Kč bez DPH.**
3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 3.2 smlouvy týkající se ceny díla. Výše ceny díla se mění z původních 26.231.706,38 Kč bez DPH na částku 27.360.495, 82 Kč bez DPH. **Cena včetně DPH nově činí částku 33.106.199, 94 Kč.**
4. Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení díla uvedený v bodě 4.1.6. smlouvy. **Termín dokončení díla se tímto Dodatkem prodlužuje o 1,62 měsíce do 20.01.2023.**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 009 - 016

Příloha č. 2: komentáře ke změnovým listům
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 24. 11. 2022

V Praze dne 24. 11. 2022


.....
městská část Praha 12
Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta


.....
KONSIT a.s.
Ing. Jiří Urban
člen představenstva




KONSIT a.s.
PŮLKRUHOVÁ 795/20, 160 00 Praha 6
IČ: 18530197, DIČ: CZ18530197

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-K-002-22
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 24. 11. 2022

Chelupný
pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 24. 11. 2022

[Signature]
pověřený člen zastupitelstva