



SML 2016/279/1

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „objednatel“)

a

ADEVITA s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
zastoupena: Jozefem Potankou, jednatelem
IČO: 04255071
DIČ: CZ04255071
bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.
č.ú.: 8824446001/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 244862.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.07.2016, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-080-001-16, ze dne 27.06.2016, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "**Vestavba MŠ do ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12**" – oprava fasády. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení stavby, protože po detailním zaměření stávající fasády, po stavbě lešení, bylo zjištěno, že nelze provést založení fasádní lišty na vrchní hranu okenních otvorů, jelikož jsou v tomto místě namontované kryty venkovních žaluzií, které navíc částečně přesahují líc fasády, a dále bylo zjištěno, že vrchní hranu okenních otvorů je v různých výškách, v rozsahu cca 7 až 10 cm. Za použití tepelné izolace, polystyrénu 4 cm, dojde k zakrytí krytů žaluzií, které přesahují přes líc fasády. Spuštěním fasádní izolace pod vrchní hranu okenního otvoru dojde ke srovnání nerovností horních hran okenních otvorů.

A)

Článek II. **Předmět a účel díla** se doplňuje o bod 6. takto:

„6. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 1 v celkové hodnotě 92.935,66 Kč bez DPH.

Pro úhradu dodatečných stavebních prací bude využita rozpočtová rezerva stavby, započtená v soutěžním rozpočtu ve výši 100.000 Kč bez DPH, cena Díla se tedy nenavyšuje.


B)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

Příloha: položkový rozpočet – dodatečných prací.

V Praze dne: 31. 08. 2016


za objednatele:




.....
městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková
starostka



V PRAZE dne: 12. 8. 2016

za zhotovitele:


.....
ADEVITA s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Pražská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071
ADEVITA s.r.o.
Jozef Potanka
jednatel

Městská část Praha 12 Doložka	
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze	
Osvědčuji, že tato listina byla	
<input checked="" type="checkbox"/> zveřejněna na úřední desce úřadu městské části	
<input checked="" type="checkbox"/> b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. <u>R-094-006-16</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. <u>31. 08. 2016</u>	
V Praze dne <u>31. 08. 2016</u>	V Praze dne <u>31. 08. 2016</u>
	
pověřený člen zastupitelstva	pověřený člen zastupitelstva

SOUPIS PRACÍ - VCP

OBJEKT 4 - OPRAVA ŠTÍTOVÉ ZDI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm Jih: 10,86*1,2*1,2*28,2 1,02*8,06	m ²	100,153 91,932	450,00	83 339,66 45 068,94
2	K	622211001-2	Montáž zateplení na ostění a nadpraží, včetně vyplnění spár PU pěnou Sever: 8,06*2*5,9 Jih: 8,06*2*28,2*2	bm	92,380 19,86 72,52	188,00	17 367,44
3	M	283759430	deska fasádní polystyrenová EPS F 1000 x 500 x 40 mm fasáda: 100,153 ostění: 92,38*0,1*9,238	m ²	111,570	52,00	5 801,64
4	K	622143002	Montáž omytkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů Sever: 10,88*2*5,9 Jih: 28,2*2*29,64	m	111,570 45,020 22,68 86,04	80,00	3 601,60
Kompletní výměra - Součet Odpočet výměry z rozpočtu:							
Celkem:							92 935,66
108,720							-63,7
-45,020							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	M	283187970	ukončovací "U" profil Al s okapničkou, 3 m, přírodní, tl. 10 mm 45,02*1,05 Prepočtené koeficientem množství	m	47,271 47,271	142,00	6 712,48
6	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	30,660	90,00	2 759,40
Sever: 1,02 Jih: 29,64							
7	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 3-4 cm, 0,95/200 cm 30,66*1,05 Prepočtené koeficientem množství	m	32,193 32,193	63,00	2 028,16
Sever: 1,02 Jih: 29,64							
D	764		Konstrukce klempířské				1 064,00
8	K	764214-01	Úprava oplechování stáv. parapetů, zkrácení, nebo doplnění k zateplení	kpl	4,000	266,00	1 064,00
D	9		Ostatní konstrukce				8 532,00
9	K	10001-Z001	Uchycení plechových krytů venkovních žaluzií k okenním ráámům, Al uhelník, nerez samovrt. Šroub, D+M Jih: 18*2	ks	36,000 36	149,00	5 364,00
Sever: 6 Jih: 16							
10	K	10001-Z002	Větrací mřížka plastová kruhová, bílá, prům. do 100 mm, D+M Odvětrami atiky	ks	22,000	144,00	3 168,00

TDI kontroloval a souhlasí

2. Vítek



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. N-084-006-76
- byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 31. 08. 2016

V Praze dne 31. 08. 2016


pověřený člen zastupitelstva


pověřený člen zastupitelstva