

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupen: Ing. Františkem Niklem

IČO 45799431

DIČ: CZ45799431

bankovní spojení:

číslo účtu:



Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 10472

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2024/326 ze dne 06.06.2024
ve znění Dodatku č. 1 SML 2024/326/1 ze dne 29.07.2024

k veřejné podlimitní zakázce s názvem „Zateplení fasády tělocvičny včetně návrhu VZT -
ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12“ (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky. Ocenění dodatečných prací, včetně komentáře, tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
- b) Soupis dodatečných prací, které jsou vyvolané stavbou:
 - provětrávaná fasáda

- oplocení VZT
- instalace interiérových záchytných sítí v tělocvičně
- nové venkovní schodiště
- výmalba části stropního podhledu ve velké tělocvičně

Hodnota dodatečných prací činí částku 991.452,38 Kč bez DPH.

c) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

Cena bez DPH	7.877.194,13 Kč
Celková cena celkem vč. 21% DPH	9.531.404,90 Kč

2. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na termín plnění, smluvní strany mění bod 3. článku V. Smlouvy týkající se Termínu plnění, který zní nově takto:

3. Dílo ve vnitřních prostorech omezující provoz velké tělocvičny bude dokončeno nejpozději do 30. 9. 2024. Ostatní práce budou dokončeny do 07.10.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek je podepisován elektronicky.
- Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-94-004-24 ze dne 1.10.2024.

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby a soupisů prací

V Praze dne

za objednatele

.....

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

V Praze dne 02.10.2024

za zhotovitele:

.....

Ing. František Nikl

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8480-ZL1
Stavba: zateplení fasády tělocvičny - ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12

KSO:
Místo: Modřanská 1375/10a, 143 00 Praha 12

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel:
MČ P12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

Projektant:
Ing.arch. Jan MUDRA, Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov

IČ: 66340110
DIČ: CZ7203292195

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **991 452,38**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	991 452,38	208 205,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 199 657,38**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8480-ZL1

Stavba: zateplení fasády tělocvičny - ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12

Místo: **Modřanská 1375/10a, 143 00 Praha 12**

Datum:

5. 9. 2024

Zadavatel: MČ P12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

Projektant:

Ing.arch. Jan
MUDRA,Holoubkov 81,
338 01 Holoubkov

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1a

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

991 452,38

1 199 657,38

1	provětrávaná fasáda	490 328,76	593 297,80
2	oplocení VZT	79 746,41	96 493,16
3	tělocvična - interiérové záchytné sítě	63 304,50	76 598,45
4	ostatní / různé	258 813,21	313 163,98
5	tělocvična - strop (výmalba)	99 259,50	120 104,00