




MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Průvodní list smlouvy

Číslo smlouvy/dodatku:	SML 2018/294/3	 MP 1 2 X 0 0 K 3 P R 6
ID smlouvy z Registru smluv (v případě dodatku):	6339843	
Usnesení RMČ/ZMČ č.	R-023-019-19	přiloženo včetně příloh ☒
Druh smlouvy:	Smlouva o dílo	
Předmět smlouvy:	Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 - dodatek č. 3	
Smluvní partner:	S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 18000 Praha	
Smlouva podepsána	☒ statutárním orgánem ☐ zmocněncem na základě přiložené plné moci	
Komentář:	Dodatek č. 3. ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem "Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12", byl schválen usnesením č. R-023-019-19 ze dne 04.04.2019.	
Zveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz)	Ano	
Zveřejnění záměru (§ 36 odst. 1 z. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) na úřední desce:		
Č.j.	Ne ☒ Ano ☐ Od	do

Hrazeno z ORJ:	13	Položka:	
Předběžná řídicí kontrola	Jméno	Datum	Podpis
Příkazce operace:	Iveta Pospíšilová	23.4.2019	
Správce rozpočtu:	Ing. Jiří Veselý	24/4	

Garantující odbor:	Odb. inv. a správy maj.		
	Jméno	Datum	Podpis
Za plnění smlouvy zodpovídá:	Ing. Jiří Veselý	24/4	
Předkládá k podpisu/nositel úkolu:	Ing. Jiří Veselý	24/4	
Za správnost zodpovídá:	Mgr. Pavel Ledvina	23.04.2019	
Originály smlouvy uloženy:	☒ Odbor investic a správy majetku ☒ Kancelář tajemníka ☒ Ekonomický odbor (v případě finančního plnění) ☐ Odbor, z jehož ORJ je čerpáno - (v případě, že je ORJ jiné než garantujícího odboru)		
Na vědomí:			

364.19
Cm. 4. 2

Městská část Praha 12
Úřad městské části
Kancelář městské části - oddělení organizační
Písková 830/25
143 00 Praha 4 - Modřany
135

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. R-024-004-19

ze dne 10.4.2019

„Nová radnice Prahy 12“ - TDS - výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu

Rada městské části

1. bere na vědomí

protokol o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Nová radnice Prahy 12“ - TDS

Viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení

2. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Nová radnice Prahy 12“ - TDS, a to společnosti STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 62582933, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 za nabídkovou cenu 1.997.000 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí částku 2.416.370 Kč.

Viz příloha č. 2 tohoto usnesení

3. ukládá

3.1. Ing. Jiřímu Veselému, vedoucímu odboru investic a správy majetku

- 3.1.1. předložit smlouvu dle bodu 2. tohoto usnesení k podpisu společnosti STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.

Termín: 22.4.2019

- 3.1.2. předložit smlouvu dle bodu 2. tohoto usnesení k podpisu Mgr. Janu Adamcovi - starostovi

Termín: 29.4.2019

Poměr hlasů: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 0 mimo místnost

Mgr. Jan Adamec
starosta

Ing. Vojtěch Kos, MBA
1. místostarosta

Předkladatel: Petr Šula - místostarosta

Zpracovatel: Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniela Černá - vedoucí oddělení investic OIM, Mgr. Pavel Ledvína, Odbor investic a správy majetku

Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniele Černé - vedoucí oddělení investic OIM

Tisk: R-07028



SML 2018/294/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

městská část Praha 12

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

A

S u b t e r r a a.s.,

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,
IČO: 453 09 612,
číslo účtu: 4001-0816021103/0300, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,
zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018 schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-181-014-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2018, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-189-041-18 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 19. 02. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-011-013-19. Předmětem dodatku č. 3 je zadání dodatečných prací, dohoda o méně pracích.

A)

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.7., 2.8. a 2.9. takto:

„2.7. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající zejména v dodávce a montáži bezdotykových baterií, provedení výměny poškozeného potrubí kanalizace včetně zemních prací, doplnění datového rozvaděče, doplnění požárního vodovodu k požárním roletám vč. stavebních přípomocí, oprava stávajícího rozvodu požární vody a provedení plochy pod požárním schodištěm. Podrobný rozsah víceprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. **Cena dodatečných prací činí částku 455.269,84 Kč bez DPH.**

2.8. Dílo se zužuje o méněpráce, spočívající ve změně multifunkční pánve - odečet za zrušení automatického mycího systému, zúžení sanitárních doplňků a změna typu žaluzií. Podrobný rozsah méněprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. **Cena méně prací činí částku 387.807,30 Kč bez DPH.**

2.9. Cena díla se tímto navyšuje o částku 67.462,54 Kč bez DPH.”

B)

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1. a nahrazuje takto:

5.1. „ Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 37.650.440,94 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“); (dále jen „Cena Díla“.)“

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.


Příloha: Změnové listy a komentáře

V Praze dne 02. 05. 2019

V Praze dne 11. 4. 2019



městská část Praha 12, objednatel
Mgr. Jan Adamec, starosta



zhotovitel S u b t e r r a a.s.
Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2



Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (228)

Změnový formulář č. 013/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění změny umyvadlových baterií za bezdotykové dle požadavku investora vč. souvisejících elektroinstalací.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				73 456,04	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 

Za objednatele:

Datum:

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze po I 0/1303
180 00 Praha 3, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Datum:

Za TDI 

18.3.2019

Soupis prací ZL č.: 013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl: 1		Elektroinstalace				4 340,40	
13.	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,00000	37,82	2 269,20	SoD
		Jistič 10A/1/B, 10kA	ks	2,00000	185,60	371,20	SoD
		úprava patrového rozvaděče	ks	2,00000	850,00	1 700,00	
Díl: 725		Zařizovací předměty				69 115,64	
54	72221	Chromovaný výtok 1/2" k dětským umyvadlům	kus	-12,00	1 121,22	-13 454,64	SoD
61	725 03	Umyvadlo porcelán bílé šířky 600mm + chrom. Sifony + přípevňovací materiál	kus	-2,00	2 455,60	-4 911,20	SoD
65	725 11	Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovové	kus	-2,00	1 746,26	-3 492,52	SoD
	Jika	Elektronická umyvadlová baterie bez automatické výpusti, průtok 6l/min, 2x rohový ventil s filtrem, pro napájecí zdroj 24V DC, chrom	kpl	12,00000	6 818,00	81 816,00	
	Jika	Napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 senzorových baterií 1x pro umývalka ve 2NP	kpl	1,00000	2 912,00	2 912,00	
	Jika	Napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 senzorových baterií 2x pro umývalka v 1NP	kpl	2,00000	2 912,00	5 824,00	
	Jika	Dálkové ovládání pro přenastavení standardního ovládání je dobré dokoupit jedno dálkové ovládání ... průtok vody, časovač	kpl	1,00000	422,00	422,00	
Celkem cena za změnový list 013						73 456,04	
(cena je bez DPH)							

Změnový formulář č. 014/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění provedení výměny poškozeného potrubí kanalizace včetně zemních prací u čistícího kusu RŠ1 a DŠ22.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:


Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				200 960,01	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 

Za objednatele:

Datum:

Subterra a.s.
zapsána v Městě Praha pod P/1383
150 00 Praha 12, Koželužská 2246/5
IČ: 45300012 (143)

Datum:

Za TDI 
18.3.2019

Soupis prací ZL č.: 014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:	1	Zemní práce				163 973,65	
	133201102	Hloubení šachet v hor. 3 přes 100 m3 strojné výkop RŠ 1: ((5*8)+(5*3))*1/2*4,5 výkop DŠ 22: ((7*4)+(5*3))*1/2*3,7	m3	203,30 123,75 79,55	570,00	116 881,00	URS
	17133201109R00	Příplatek za lepitost - hloubení šachet v hor. 3	m3	203,30	150,36	30 568,19	SoD
	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	203,30	86,20	17 524,46	URS
Díl:	2	Venkovní kanalizace				36 986,36	
	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	bm	3,00	1 100,00	3 300,00	URS
	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	bm	3,00	406,00	1 218,00	URS
	28611534	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 300 - materiál	ks	2,00	3 720,00	7 440,00	URS
		přechod kanalizační KG kamenina-plast - montáž	ks	2,00	1 950,00	3 900,00	
	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 150 - materiál	ks	1,00	504,00	504,00	URS
		přechod kanalizační KG kamenina-plast - montáž	ks	1,00	790,00	790,00	
	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem proslým tl. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	5,40	3 300,00	17 820,00	URS
	721110819	Demontáž potrubí kameninové do DN 400	bm	6,00	184,00	1 104,00	URS
	155 979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m.	t	0,55	355,27	196,11	SoD
	156 979012119R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m. příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	0,55	29,02	16,02	SoD
	157 979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,55	198,71	109,69	SoD
	158 979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	0,55	252,91	139,61	SoD
	159 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55	309,51	170,85	SoD
	160 979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,55	34,44	19,01	SoD
	161 979087212R00	Nakládání suti	t	0,55	96,35	53,19	SoD
	162 979093111R00	Uložení suti bez zhutnění	t	0,55	11,68	6,45	SoD
	163 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,55	361,29	199,43	SoD
Celkem cena za změnový list 014						200 960,01	
(cena je bez DPH)							

Změnový formulář č. 015/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Doplnění datového rozvaděče

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				28 392,94	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: *Alena*

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Subterra a.s.
zapsána v IČ v Praze 12, IČ 00231151
100 00 Praha 12, Koželužská 2246/5
IČ: 00231151 (143)

Za TDI *Alena*
18.3.2019

Soupis prací ZL č.: 015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:	1	elektroinstalace				28 392,94	
		Triton, 19' rozvaděč dvoudílný 9U/600mm celoskleněné dveře	ks	1,00	5 310,36	5 310,36	
		KELine, 19" rozvodný panel 8x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepětová	ks	1,00	1 335,62	1 335,62	
		Triton, 19' vent.j.-2V-220V/30W termostat	ks	1,00	3 520,26	3 520,26	
		Triton, 19' políčka perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg,integrované podpěry	ks	1,00	631,80	631,80	
		Přemístění stávajících aktivních prvků	kplt.	1,00	2 430,00	2 430,00	
		Doplnění, úprava a připojení stávajících datových kabelů	kplt.	1,00	8 448,00	8 448,00	
		Mediakonvertor TP-LINK MC200CM	ks	2,00	2 025,00	4 050,00	
		Optický patch kabel	ks	2,00	194,40	388,80	
	210 80-0106	Přívod 230V - Kabel CYKY-J 3x2,5	m	45,00	46,61	2 097,45	SoD
		Jistič 1f/16A	ks	1,00	180,65	180,65	SoD

Celkem cena za změnový list 015	28 392,94
--	------------------

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 016/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenení úpravy plynového potrubí vč. souvisejících elektroinstalací.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				18 685,38	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: *Subterra a.s.*
zapsána u Městského soudu v Praze pod W/1383
Datum: 100 00 Praha 6, Koželužská 2246/5
IČ: 43100012 (1973)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI
18.3.2019

Soupis prací ZL č.: 016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:	1	elektroinstalace				2 866,38	
	210 80-0106	D+M kabel CYKY-J 3x2,5	m	28,00000	46,61	1 305,08	SoD
		Jistič 1f/16	kus	2,00000	180,65	361,30	SoD
		Úprava patrového rozvaděče	kus	2,00000	600,00	1 200,00	

Díl:	Vnitřní plynovod						15 329,00
		Uzavření nebo olevnění plynovodu	kus	2,00	42,00	84,00	
		Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	28,00	36,00	1 008,00	
		Demontáž potrubí DN 40	m	5,00	106,00	530,00	
		Dodávka a montáž potrubí DN 40	m	9,00	767,00	6 903,00	
		Nátěr potrubí	m	9,00	91,00	819,00	
		Kyslík a plyn	souprava	1,00	2 535,00	2 535,00	
		Tlaková zkouška a revize potrubí	soub	1,00	3 450,00	3 450,00	
	009: Ostatní konstrukce a práce						490,00
		Provedení prostupu, lividace suti a zednické zapravení	kpl	1,00	490,00	490,00	

Celkem cena za změnový list 016

(cena je bez DPH)

18 685,38

Změnový formulář č. 017/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění doplnění rozvaděčů R1 a R2 proudovým chráničem na vybrané okruhy, dle platné normy

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:


Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				8 523,75	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:  Subterra a.s.

Datum: Zapsána u IČ v úřadu pod B/1363
100 00 Praha 12, Koželužská 2246/5
IČ: 45101112 (143)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI 

18.3.2019

Soupis prací ZL č.: 017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:	1	elektroinstalace				8 523,75	
		Proudový chránič k FA16, FA18 - rozvaděč R2	ks	2,00	1 324,75	2 649,50	SoD
		Proudový chránič k FA16, FA17, FA18 - rozvaděč R1	ks	3,00	1 324,75	3 974,25	SoD
		Úprava patrového rozvaděče	ks	2,00	950,00	1 900,00	

Celkem cena za změnový list 017	8 523,75
--	-----------------

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 019/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění změny multifunkční pánve - odečet za zrušení automatického mycího systému.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				-202 504,14	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Subterra a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku
120 00 Praha 12, IČ: 00231151
IČ: 00231151 (143)

Za TDI

18.3.2019

Soupis prací ZL č.: 019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava /
odpočet							
Díl: Gastro							
	26.1	Automatický mycí systém pánve	ks	-1	202 504 Kč	-202 504,14	SoD
		první a jedinečný automatický mycí systém v oblasti horizontálního vaření					
		spotřeba 26 litrů, délka mytí 2 minuty, bez použití chemických prostředků					
		úspora vody, elektrické energie a času					
		ochrana životního prostředí					

Celkem cena za změnový list 019
(cena je bez DPH)

-202 504,14

Změnový formulář č. 020/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění drobných bouracích prací vč. zazdění vybouraných otvorů, změna příčky u wc v 1PP z cihelné na SDK.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				14 504,65	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:  **Subterra a.s.**

Za objednatele:

Datum: **18.3.2019**
Zapsáno v příloze 1
100 00 Kč
IČ: 00231151 (MČ)

Datum:

Za TDI 

18.3.2019

Soupis prací ZL č.: 020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost	dem. hmotnost	Cen. soustava /
Díl:	96	Bourání konstrukcí									
109	962031175R00	Bourání příček z cihel beton. plných tl. 140 mm	m2	3,12100	169,81	9 218,11		0,33	0,36		3,69
		1PP wc příčka 1,5*3-0,7*1,97		3,121		529,98					1,12 SoD
114	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,54000	2 436,15	1 315,52			2,20		1,19 SoD
		1NP+2NP stoupačka ZTI 6*0,3*0,3		0,54							
141	971033531R00	Vybourání oiv. zeď cihel, tl. do 15 cm, MVC	m2	5,10000	252,38	1 287,14			0,27		1,38 SoD
		1PP šachty 1,3*3+0,5*2,4		5,1							
155	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m.	t	3,69	355,27	1 310,95					SoD
156	979012119R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	3,69	29,02	107,08					SoD
157	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	3,69	198,71	733,24					SoD
158	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	3,69	252,91	933,24					SoD
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,69	309,51	1 142,09					SoD
160	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,69	34,44	127,08					SoD
161	979087212R00	Nakládání suti	t	3,69	96,35	355,53					SoD
162	979093111R00	Uložení suti bez zhuštění	t	3,69	11,68	43,10					SoD
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,69	361,29	1 333,16					SoD
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 029,80					
38	342013323RT2	SDK sloupek 150x400 kotvený do stropu, 2xUA100 s opláštěním 2x RB 12,5mm bez ALU rohů	bm	6,06	830,00	5 029,80	0,05	0,33			
		1NP		3,03							
		2NP		3,03							
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				256,74					
165	999281108R00	Přesun pro opravy a udržbu v objektech výšky do 12 m.	t	0,33	777,99	256,74					SoD

Celkem cena za změnový list 020

(cena je bez DPH)

14 504,65

Změnový formulář č. 021/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění posunutí stávající stoupačky (přívod+zpátečka) číslo 1 z důvodu kolize se stoly.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

					Celková cena	
					6 410,76	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Za objednatele:

Datum: 18.3.2019
Zapsána u Městského úřadu Praha 12
100 00 Praha 12, IČ: 00231151
IČ: 45000012 (m.s.)

Datum:

Za TDI
18.3.2019

Soupis prací ZL č.:021

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:		Ustřední topení					
		Demontáž potrubí do DN 40	m	11,00	86,00	946,00	
16	733111123R00	Potrubí závitové ocel., DN 15	m	17,00	317,94	5 404,98	SoD
Díl:		Rozvod potrubí					
			t	0,04	1 494,55	59,78	
22	733890801R00	Přesun vybour hmot potrubí, H 6 m				59,78	SoD

Celkem cena za změnový list 021		6 410,76
---------------------------------	--	----------

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 022/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění doplnění pračkových ventilů a přívodu teplé vody a cirkulace do prádelny. 1x k práce a 1x jako příprava.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				12 688,69	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Subterra a.s.

Datum:

zapsáno v ÚOJ č. 15/1333
12.000 Kč, IČ: 00231151, zapsáno v ÚOJ č. 15/1333

Za objednatele:

Datum:

Za TDI *Subterra a.s.*
18.3.2019

Soupis prací ZL č.:022

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:		722: Vnitřní vodovod					
		Návrková izolace 22/25 mm	m	10,50	42,15	442,58	SoD
		Návrková izolace 28/30 mm	m	12,50	51,79	647,38	SoD
		Pračkový sifon HL 405	kus	2,00	1 969,00	3 938,00	
		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1/2	m	10,50	280,61	2 946,41	SoD
		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 3/4	m	12,50	314,33	3 929,13	SoD
		Kul. uzávěr - 3/4 - celokovový	kus	1,00	363,70	363,70	SoD
		Vyvedení výpustek - 1/2"	kus	1,00	126,45	126,45	SoD
		Rohový kulový uzávěr 1/2- celokovový	kus	1,00	295,06	295,06	SoD
						12 688,69	

Celkem cena za změnový list 022						12 688,69	
--	--	--	--	--	--	------------------	--

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 023/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění zaslepení kanalizace a vpusti v 1.PP

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
				5 040,00	
Celková cena					

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Za TDI
18.3.2019

Soupis prací ZL č.:023

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:		722: Vnitřní vodovod				5 040,00	
		Zaslepení stávajícího potrubí DN 50	kus	3,00	195,00	585,00	
		Vybourání a zaslepení stávajících vpustí	kus	9,00	495,00	4 455,00	

Celkem cena za změnový list 023

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 024/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění změny typu vnitřních žaluzi z důvodu nedostatku prostoru nad ostěním oken.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				-9 400,36	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 

Datum:

Za objednatele

Datum:

Za TDI 

18.3.2019

Soupis prací ZL č.: 024

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------

odpočet

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					-65 972,36
289	76719Rpol	Os04 Vnitřní předokenní AL žaluzie 441/210cm, horizontální, š.lamely 50mm, dod a mont.	kus	-2,00000	9 429,78	-18 859,56	SoD
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků : 2					
290	76720Rpol	Os05 Vnitřní předokenní AL žaluzie, horizontální, š.lamely 50mm, dod a mont.	kus	-4,00000	3 986,28	-15 945,12	SoD
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků : 4					
291	76721Rpol	Os06 Vnitřní předokenní AL žaluzie 352/210cm, horizontální, š.lamely 50mm, dod a mont.	kus	-2,00000	7 791,92	-15 583,84	SoD
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků : 2					
292	76722Rpol	Os07 Vnitřní předokenní AL žaluzie 352/210cm, horizontální, š.lamely 50mm, dod a mont.	kus	-2,00000	7 791,92	-15 583,84	SoD
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků : 2					

přípočet

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					56 572,00
		Os04 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/120cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	10,00000	920,00	9 200,00	
		1NP		5			
		2NP		5			
		Os04 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/50cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	10,00000	718,00	7 180,00	
		1NP		5			
		2NP		5			
		Os05 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/120cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	8,00000	920,00	7 360,00	
		1NP		4			
		2NP		4			
		Os05 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/50cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	8,00000	718,00	5 744,00	
		1NP		4			
		2NP		4			
		Os06 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/120cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	8,00000	920,00	7 360,00	
		1NP		4			
		2NP		4			
		Os06 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/50cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	8,00000	718,00	5 744,00	
		1NP		4			
		2NP		4			
		Os07 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/120cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	6,00000	920,00	5 520,00	
		1NP		3			

Soupis prací ZL č.: 024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
	2NP			3			
		Os07 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/60cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	6,00000	735,00	4 410,00	
	1NP			3			
	2NP			3			
		Os07 Vnitřní předokenní AL žaluzie 90/60cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	2,00000	862,00	1 724,00	
	1NP			1			
	2NP			1			
		Os07 Vnitřní předokenní AL žaluzie 70/190cm, horizontální, š.lamely 25mm, dod a mont.	kus	2,00000	1 165,00	2 330,00	
	1NP			1			
	2NP			1			
Celkem cena za změnový list 024						-9 400,36	
(cena je bez DPH)							
		Je možné objednat za příplatek žaluzie s převodovkou (brzdou) cena za 1 ks	kus	68,00000	250,00	17 000,00	

Změnový formulář č. 026/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště

Nacenení doplnění požárního vodovodu k požárním roletám vč. stavebních připomocí a oprava stávajícího rozvodu požární vody..

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				71 049,35	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:  **Subterra a.s.**

Datum: zapsána u MČ v Praze pod 9/1383
180 00 Praha 6, Koželužská 2246/5
IČ: 45309012 (143)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI 
27.3.2019

Soupis prací ZL č.:026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost /	dem. hmotnost	Cen. soustava /
Díl:						65 372,48		0,16	
722: Vnitřní vodovod									
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	43,00	40,00	1 720,00			
		Piast. polr. PPR PN20 včelně tvarovek a uchycení ve zdi - 1	m	7,00	451,62	3 161,34			SoD
41	72208	Trouby ocel.závit pozink - 5/4 včelně tvarovek a uchycení	m	-3,00	721,38	-2 164,14			SoD
		odpočet za zrušenou trasu od hydrantu k ohřevu vody		-11,00					
		přípočet za novou trasu pro požární rolety		8,00					
		Trouby ocel závit pozink - 6/4 včelně tvarovek a uchycení	m	39,00	795,00	31 005,00			
		přípočet za novou trasu pro požární rolety		28,00					
		Kul. uzavěr - 5/4"- celokovový z vypouštění	kus	2,00	1 035,00	2 070,00			
		zakončení potrubí před požárními roletami		2,00					
52	72216	Kul. uzavěr - 6/4"- celokovový	kus	1,00	890,00	890,00			SoD
		Oddělovač rozvodu pitné a požární vody G6/4" - Honeywell BA 295 11/2A	kus	1,00	21 770,00	21 770,00			
		potrubí HT DN 40 - odkap od oddělovače	m	5,00	310,71	1 553,55			SoD
12	71303	Návrková izolace 28/10 mm	m	7,00	37,33	261,31			SoD
15	71312	Návrková izolace 42/10 mm	m	-3,00	63,83	-191,49			SoD
17	71314	Návrková izolace 52/10 mm	m	39,00	80,69	3 146,91			SoD
		revize požárního vodovodu	soub	1,00	2 150,00	2 150,00			
009: Ostatní konstrukce a práce						5 676,87			
		Provedení prostupu, lividace suti a zednické zapravení	ks	5,00	490,00	2 450,00	0,02	0,10	
	974049132	Výsekaní ryh v betonových zdech tl do 50 mm š do 70 mm	bm	6,00	208,00	1 248,00	0,01	0,06	URS
155	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m.	l	0,16	355,27	56,84			SoD
156	979012119R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započalých 3,5 m výšky přes 3,5 m	l	0,16	29,02	4,64			SoD
157	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	l	0,16	198,71	31,79			SoD
158	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	l	0,16	252,91	40,47			SoD
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	l	0,16	309,51	49,52			SoD
160	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	l	0,16	34,44	5,51			SoD
161	979087212R00	Nakládání suti	l	0,16	96,35	15,42			SoD
162	979093111R00	Uložení suti bez zhutnění	l	0,16	11,68	1,87			SoD
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	l	0,16	361,29	57,81			SoD
		zapravení ryh	bm	7,00	95,00	665,00			
		oprava omítek	bm	7,00	150,00	1 050,00			

Celkem cena za změnový list 026

(cena je bez DPH)

71 049,35

Změnový formulář č. 027/2019

Projekt:
Rekonstrukce MS Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění změny sanitárních dopřků - úprava počtů dle požadavku investora.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny
Konečný termin:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				-175 902,80	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum:

Subterra a.s.
zapsána u Městského soudu v Praze
120 00 Praha 12 - IČ: 00231151
IČ: 45306812 (143)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI
27.3.2019

Soupis prací ZL č.: 027

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	souštava /
Díl:	725	Zařizovací předměty				-175 902,80	
68	725 19	Pavilon MŠ zrcadlo 400/400mm	kus	-25,00	487,75	-12 193,75	SoD
69	725 20	zásobník papírových ručníků + koš na použité pap. ručnický + mydelník	kus	-25,00	4 630,61	-115 915,25	SoD
70	725 21	háčky na šaty do WC + zásobník toalet papáru + šleka	kus	-18,00	2 637,45	-47 474,10	SoD
67	725 18	Montáž doplnků pro WC a umývárny	hod	-60,00	481,73	-28 903,80	SoD
70	725 21	odpočet nedodávaných položek					
		šleka	kus	18,00	1 199,00	21 582,00	
		přípočet pouze za šleku		18			
70	725 21	koš na použité pap. ručnický	kus	12,00	690,00	8 280,00	
		přípočet pouze za odpadkový koš		12			
67	725 18	Montáž doplnků pro WC a umývárny	hod	26,00	481,73	12 524,98	SoD
295	76725Rpol	přípočet pouze šleku a odpadkový koš		26			
		Os10 Držák na toaletní papír s průzorem, nerez tl.0,8mm, dod.a mont.	kus	-6,00000	1 372,92	-8 237,52	SoD
		počet dle PD		18			
		dle požadavku investora		12			
296	76726Rpol	Os11 Dávkovač tekutého mýdla, nerez tl.1,5mm, dod.a mont.	kus	0,00000	1 457,22	0,00	SoD
		počet dle PD		24			
		dle požadavku investora		24			
297	76727Rpol	Os12 Zásobník na papírové ručnický, na 400 ročníku, nerez tl.1,5mm, dod.a mont.	kus	0,00000	1 782,39	0,00	SoD
		počet dle PD		12			
		dle požadavku investora		12			
298	76728Rpol	Os13 Zrcadlo v nerezovém rámu 20mm, 30/60cm, dod.a mont.	kus	-2,00000	1 601,74	-3 203,48	SoD
		počet dle PD		24			
		dle požadavku investora		22			
299	76729Rpol	Os13 Háčky na slěnu nerez, dod.a mont.	kus	0,00000	325,16	0,00	SoD
		počet dle PD		12			
		dle požadavku investora		12			
		Hospodářský pavilon					
120	76726Rpol	Os11 Dávkovač tekutého mýdla, nerez tl.1,5mm, dod.a mont.	kus	-1,00000	1 421,09	-1 421,09	SoD
		počet dle PD		4			
		dle požadavku investora		3			
121	76727Rpol	Os12 Zásobník na papírové ručnický, na 400 ročníku, nerez tl.1,5mm, dod.a mont.	kus	-1,00000	1 987,12	-1 987,12	SoD
		počet dle PD		4			
		dle požadavku investora		3			
122	76729Rpol	Os13 Háčky na slěnu nerez, dod.a mont.	kus	-1,00000	1 023,67	-1 023,67	SoD
		počet dle PD		4			
		dle požadavku investora		3			
70	725 21	koš na použité pap. ručnický	kus	3,00	690,00	2 070,00	
		přípočet pouze za odpadkový koš		3			
		Celkem cena za změnový list 027				-175 902,80	

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 028/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění provedení plochy pod požárním schodištěm.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				15 558,27	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Subterra a.s.
zapsána u MS J. P. z.s. pod R/1383
180/11 Praha 8, Koželužská 2246/5
10.452 0015 (113)

Datum:

Za objednatele:.....

Datum:

Za TDI
27.3.2019

Soupis prací ZL č.: 028

[illegible]

Číslo ZL	Popis ZL	Cena s investorem	Stav ZL	Vícepráce	Méněpráce	Součet	Dodatek
			Podepsán investorem				
			Otevřený - investor				
			Otevřený - SBT				
			Zrušené ZL				

MŠ Tyršovka

Rekapitulace změnových listů

Číslo ZL	Popis ZL	Cena s investorem	Stav ZL	Vícepráce	Méněpráce	Součet	Dodatek
1	Sanace olova	376 357,80	Podepsán investorem				D1
2	Kontrola a čištění kanalizace	50 865,00	Podepsán investorem				D2
3	Změna anglického dvorku	100 180,38	Podepsán investorem				D2
4	Zrušení posuvných stěn	-184 480,55	Podepsán investorem				D2
5	Bourání asfaltu místo dlažby	4 549,37	Podepsán investorem				D2
6	Bourání betonového žlabu	33 724,31	Podepsán investorem				D2
7	Bourání podkladního betonu místo štěrkodrtě	119 866,47	Podepsán investorem				D2
8	Změna vstupních dveří a oken	165 112,58	Podepsán investorem				D2
9	Drenáž podél spojovací chodby	-14 589,31	Podepsán investorem				D2
10	Doplnění sloupku na terase	19 395,87	Podepsán investorem				D2
11	Doplnění connexového skla ve spojovací chodbě	16 996,48	Podepsán investorem				D2
12	Pergola nad pískovištěm	0,00	Zrušené ZL				
13	Bezdotykové baterie	73 456,04	Otevřený - investor				
14	Oprava potrubí	200 960,01	Otevřený - investor				
15	Doplnění datového rozvaděče	28 392,94	Otevřený - investor				
16	Přepojení plynu ve výtahové šachtě	18 685,38	Otevřený - investor				
17	Doplnění proudových chráničů	8 523,75	Otevřený - investor				
18	Herní prvek H15	0,00	Zrušené ZL				
19	Změna multifunkční pánve	-202 504,14	Otevřený - investor				
20	Zazdění stoupaček	14 504,65	Otevřený - investor				
21	Posun potrubí UT	6 410,76	Otevřený - investor				
22	Vývody pro pračku	12 688,69	Otevřený - investor				
23	Zaslepení vpusti	5 040,00	Otevřený - investor				
24	Změna žaluzií	-9 400,36	Otevřený - investor				
25	Doplnění SDK sloupků	0,00	Zrušené ZL				
26	Požární vodovod pro rolety	71 049,35	Otevřený - investor				
27	Sanitární doplňky	-175 902,80	Otevřený - investor				
28	Plocha pod požárim schodištěm	15 558,27	Otevřený - investor				
	Změnové listy - celkem	755 440,94		0,00	0,00	0,00	
	Odsouhlasené změnové listy - celkem	687 978,40		0,00	0,00	0,00	
	Otevřené změnové listy investor - celkem	67 462,54		0,00	0,00	0,00	
	Otevřené změnové listy SBT - celkem	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zrušené změnové listy	0,00					
	Smlouva o dílo	36 895 000,00					
	Smlouva o dílo + změnové listy	37 650 440,94					

Změnový formulář č. 013/2019 – Nacenění změny umyvadlových baterií za bezdotykové dle požadavku investora vč. souvisejících elektroinstalací.

Na základě požadavku paní ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele, byla zhotovitelem naceněna změna umyvadlových baterií na dětských umývadlech za bezdotykové. Jedná se o účelnou změnu, a to z důvodu, že nově budované prostory jsou zamýšleny pro nejmenší děti, pro které bude tak jednodušší ovládání. Současně díky senzorovému ovládání výtoku vody bude docíleno hospodárného nakládání s vodou.

Změnový formulář č. 014/2019 – Nacenění provedení výměny poškozeného potrubí kanalizace včetně zemních prací u čistícího kusu RŠ1 a DŠ22.

Na základě provedení kamerové revize kanalizace, byla zjištěna poškození kanalizačního potrubí. Změnový formulář tedy řeší opravu zjištěných poškození kanalizačního potrubí.

Změnový formulář č. 015/2019 – Doplnění datového rozvaděče.

V rámci projektové dokumentace byla navržena kabeláž a nový podružný rozvaděč v pavilonu MŠ, který bude napojen do stávajícího. Během realizace bylo zjištěno, že napojení do stávajícího rozvodu není možné. Pro zajištění datového rozvodu a napojení na stávající rozvody, je nezbytné doplnění nového rozvaděče do stávající datové sítě.

Změnový formulář č. 016/2019 – Nacenění úpravy plynového potrubí vč. souvisejících elektroinstalací.

Během realizace bylo zjištěno, že stávající plynové potrubí je vedeno přes nově budovanou výtahovou šachtu, což zcela znemožňuje instalaci zařízení výtahu. Z tohoto důvodu je nezbytné přeložení plynového potrubí. Změnový formulář řeší toto přeložení plynového potrubí a doplnění bezpečnostních prvků.

Změnový formulář č. 017/2019 – Nacenění doplnění rozvaděčů R1 a R2 proudovým chráničem na vybrané okruhy, dle platné normy

Původně se předpokládalo s využitím proudového chrániče společného se zásuvkovým okruhem. Během realizace bylo navrženo vhodnější řešení samostatného proudového chrániče pro světelný okruh z důvodu jednoduššího hledání poruchy v případě vypnutí proudového chrániče při poruše.

Změnový formulář č. 019/2019 – Nacenění změny multifunkční pánve - odečet za zrušení automatického mycího systému.

Zhotovitel navrhl odpočet méně prací na základě konzultace dodávaných zařízení do kuchyně školy s personálem kuchyně, a to u multifunkční pánve kde PD navržený systém automatického mytí považuje personál kuchyně za nadbytečný ve vztahu k ceně daného systému.

Změnový formulář č. 020/2019 – Nacenění drobných bouracích prací vč. zazdění vybouraných otvorů, změna příčky u wc v IPP z cihelné na SDK.

Zhotovitel provedl nacenění víceprací v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženého v rámci zadávacího řízení. Změnový formulář řeší větší rozsah bouracích a zapravovačích prací nad rámec SOD např. vybourání a stavbu nové příčky u toalety v provozním zázemí kdy stávající šíře toalety neodpovídala předpisům.

Změnový formulář č. 021/2019 – Nacenění posunutí stávající stoupačky (přívod + zpátečka) číslo 1 z důvodu kolize se stoly.

Během realizace bylo zjištěno, že stávající potrubí ÚT je vedeno v prostoru přípravné kuchyňky v 1 NP v kolizi s vnitřním vybavením (nerezové stoly), aby bylo zachováno topné těleso v přípravné kuchyňce ve 2 NP, bude stávající potrubí ÚT, přívod a zpátečka, posunuto. Díky posunutí nebude muset být řešena úprava vnitřních dispozic přípravných kuchyňek a ani atypická úprava stolů.

Změnový formulář č. 022/2019 – Nacenění doplnění pračkových ventilů a přívodu teplé vody a cirkulace do prádelny. 1x k pračce a 1x jako příprava.

Zhotovitel v souvislosti s dodávaným zařízením, a to profesionální pračka prádla, navrhl dodání provozně ekonomičtějšího produktu, kdy ekonomičnost provozu spočívá v přívodu nejen studené, ale také teplé vody, zařízení pak spotřebovává výrazně méně energie na ohřev potřebné vody. Aby bylo docíleno následného ekonomičtějšího provozu je nezbytné doplnění rozvodu teplé vody včetně cirkulace. Zhotovitel provedl nacenění víceprací v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženého v rámci zadávacího řízení.

Změnový formulář č. 023/2019 – Nacenění zaslepení kanalizace a vpustí v 1.PP.

Během realizace bylo zjištěno, že kanalizačních vpustí díky velkým nerovnostem stávajících podlah zasahuje i nad úroveň nové čisté výšky podlahy. Z tohoto důvodu musí nejprve dojít k jejich ubourání a i zaslepení zátkou proti zpětnému výtoku před samotným přebetonováním, jak je navrženo v PD. Zhotovitel provedl nacenění prací nad rámec SOD.

Změnový formulář č. 024/2019 – Nacenění změny typu vnitřních žaluzií z důvodu nedostatku prostoru nad ostěním oken.

Projektovou dokumentací navržené zastínění oken bude nahrazeno běžnými interiérovými žaluziemi, a to z důvodu malého stávajícího ostění oken, kdy při vytažení žaluzií by došlo k znemožnění otevření oken a následně tak k znemožnění zajištění větrání.

Změnový formulář č. 026/2019 – Nacenění doplnění požárního vodovodu k požárními roletám vč. stavebních přípomocí a oprava stávajícího rozvodu požární vody.

Požární řešení stavby požaduje u okenních sestav v místě nového únikového schodiště doplnění požárních rolet s požární odolností EI 15, dle vyjádření výrobců je v tomto případě pro dodržení požární odolnosti EI 15 nezbytné doplnění zkrápění rolet. Změnový formulář řeší tedy doplnění požadovaného zkrápění rolet a dále řeší zjištěné skutečnosti během realizace, a to že areálový rozvod vody, jak bylo v PD předpokládáno, není řešen odděleně, jak tomu naznačovalo přiznané dvojí potrubí z oceli a plastu v kotelně objektu. Bohužel se na

stavbě po odstranění bandáže odhalilo chybně provedené napojení požární vody na přívodní potrubí (navíc v plastovém provedení). Proto je nutné provést opravu špatného oddělení požární vody a řešit oddělení požární vody s ochranou oddělovačem zabráňujícího kontaminaci pitné vody v případě vyššího tlaku vody při změně teplot, která musí být provedena v oceli. Zhotovitel provedl nacenění prací nad rámec SOD v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženého v rámci zadávacího řízení.

Změnový formulář č. 027/2019 – Nacenění změny sanitárních doplňků - úprava počtů dle požadavku investora.

Dle požadavků paní ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele, byla provedena revize počtu kusů sanitárních doplňků. Zhotovitel navrhl odpočet méně prací na základě počtů skutečně dodávaných sanitárních doplňků.

Změnový formulář č. 028/2019 – Nacenění provedení plochy pod požárním schodištěm.

Z důvodu docílení jednotného rázu zahrady, a také výběru vhodného materiálu do prostoru, pro následnou údržbu těžko přístupném, byla navržena změna povrchu pod nově budovaným požárním schodištěm. Nově tak bude přiléhající chodníček ze zmonolitněného granulátu z umělého kaučuku EPDM končit až v nástupním prostoru schodiště a ve zbývajícím prostoru pod schodištěm bude proveden kačírek. Zhotovitel provedl nacenění prací nad rámec SOD v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženého v rámci zadávacího řízení.