





MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Průvodní list smlouvy

Číslo smlouvy/dodatku:	SML 2018/294/5	 MP 1 2 X 0 0 K R D 9 C
ID smlouvy z Registru smluv (v případě dodatku):	6339843	
Usnesení RMČ/ZMČ č.	R-038-022-19	přiloženo včetně příloh ☒
Druh smlouvy:	Smlouva o dílo	
Předmět smlouvy:	„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“	
Smluvní partner:	S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 18000 Praha	
Smlouva podepsána	☒ statutárním orgánem ☐ zmocněncem na základě přiložené plné moci	
Komentář:	Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s názvem „Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“, byl schválen usnesením č. R-038-022-19 ze dne 15.08.2019	
Zveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz)	Ano	
Zveřejnění záměru (§ 36 odst. 1 z. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) na úřední desce:		
Č.j.	Ne ☒ Ano ☐ Od	do

Hrazeno z ORJ:	13	Položka:	
Předběžná řídicí kontrola	Jméno	Datum	Podpis
Příkazce operace:	Iveta Pospíšilová	23.08.2019	
Správce rozpočtu:	Ing. Jiří Veselý	23.08.2019	

Garantující odbor:	Odb. inv. a správy maj.		
	Jméno	Datum	Podpis
Za plnění smlouvy zodpovídá:	Ing. Jiří Veselý	23.08.2019	
Předkládá k podpisu/nositel úkolu:	Ing. Jiří Veselý	23.08.2019	
Za správnost zodpovídá:	Mgr. Pavel Ledvina	23.08.2019	
Originály smlouvy uloženy:	☒ Odbor investic a správy majetku ☒ Kancelář tajemníka ☒ Ekonomický odbor (v případě finančního plnění) ☐ Odbor, z jehož ORJ je čerpáno - (v případě, že je ORJ jiné než garantujícího odboru)		
Na vědomí:			

29.8.19


510 633 9843

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI**

USNESENÍ

č. R-038-022-19

Městská část Praha 12
Úřad městské části
Kancelář městské části - oddělení organizační
Písková 830/25
143 00 Praha 4 - Modřany
135

ze dne 15.8.2019

**„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ - dodatek č. 5 ke
smlouvě o dílo**

Rada městské části

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018, jehož předmětem je zadání dodatečných prací nutných pro dokončení díla a dohoda o neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla v rámci veřejné podlimitní zakázky na stavební práce s názvem „Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“, a to se polečností S u b t e r r a a. s., IČO: 45309612, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň. Cena díla se tímto navyšuje o částku 115.649 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 38.276.419,50 Kč bez DPH. Celková cena díla včetně DPH činí částku celkem 46.314.467,60 Kč

Viz příloha tohoto usnesení

2. u k l á d á

2.1. Ing. Jiřímu Veselému, vedoucímu odboru investic a správy majetku

2.1.1. předložit dodatek č. 5 dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu společnosti S u b t e r r a a.s
Termín: 26.8.2019

2.1.2. předložit dodatek č. 5 dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu Mgr. Janu Adamcovi -
starostovi
Termín: 2.9.2019

Poměr hlasů: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 1 mimo místnost

Mgr. Jan Adamec
starosta

Ing. Vojtěch Kos, MBA
1. místostarosta

Předkladatel: Ing. Jiří Fremr - místostarosta
Zpracovatel: Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniela Černá -
vedoucí oddělení investic OIM, Mgr. Pavel Ledvína, Odbor investic a správy majetku
Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Ivetě
Němečkové - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání, Mgr. Daniele Černé -
vedoucí oddělení investic OIM
Tisk: R-07384

SML 2018/294/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018

„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

městská část Praha 12

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

A

S u b t e r r a a.s.,

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,
IČO: 453 09 612,
číslo účtu: 4001-0816021103/0300, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,
zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018 schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-181-014-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2018, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-189-041-18, ve znění dodatku č. 2 ze dne 19. 02. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-011-013-19, ve znění dodatku č. 3 ze dne 02. 05. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-023-019-19 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 18. 06. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-030-016-19. Předmětem dodatku č. 5 je zadání dodatečných prací a dohoda o méně pracích.

A)

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.13., 2.14. a 2.15. takto:

„2.13. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající zejména v dodání herních sestav, vybudování dřevěné konstrukce na podepření stropu, posunutí potrubí v kotelně a provedení zámečnických konstrukcí. Podrobný a úplný rozsah víceprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. **Cena dodatečných prací činí částku celkem 498.568,64 Kč bez DPH.**

2.14. Dílo se zužuje o méně práce spočívající zejména v neprovedení záchytného systému na střeše a neprovedení následné péče a údržby o zeleň. Podrobný rozsah méně prací tvoří přílohu tohoto dodatku. **Cena méně prací činí částku 382.919,62 Kč bez DPH.**

2.15. Cena díla se tímto navyšuje o částku 115.649 Kč bez DPH.”

B)

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1 a nahrazuje takto:

5.1. „ Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 38.276.419,50 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH).“

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

Příloha:

Komentáře ke změnovým formulářům


Změnové listy

V Praze dne 23. 08. 2019

V Praze dne 21. 8. 2019



městská část Praha 12, objednatel
Mgr. Jan Adamec, starosta



zhotovitel S u b t e r r a a.s.
Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 6, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (228)

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. D-038-Ad-19

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 23. 08. 2019

V Praze dne 23. 08. 2019

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva

Příloha k dodatku č. 5 – komentáře ke změnovým formulářům

Změnový formulář č. 42/2019 – Dodávka a montáž zrcadel nad dětská umyvadla dle dodatečného požadavku provozovatele.

Dle požadavku paní ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele, byla provedena změna zrcadel u dětských umyvadel, PD navržená sklopná zrcadla tak byla nahrazena nalepovacími zrcadly. Sklopná zrcadla jsou u dětských umyvadel nepraktická a manipulací s nimi dětmi hrozí možné opakované poškození obkladu. Sklopná zrcadla dále využije škola v rámci sociálních zařízení personálu.

Změnový formulář č. 44/2019 – Změna mříží na anglickém dvorku.

V důsledku provedené změny anglického dvorku, kde došlo k jeho redukci, je nezbytné následně provést úpravu rozměrů zakrývacích mříží.

Změnový formulář č. 45/2019 – Odečet záchytného systému, nebude realizován.

Navržený záchytný systém měl být instalován na střeše spojovací chodby, pro jeho instalaci je však nezbytné ukotvení nosných prvků do nosné části střechy, čímž by muselo dojít narušení skladby střechy, jenž obsahuje materiály s obsahem azbestových vláken. Instalace záchytného systému by tak byla velice nákladná a proto bylo v rámci KD rozhodnuto, že záchytný systém nebude instalován.

Změnový formulář č. 46/2019 – Odečet následné péče a údržby o zeleň.

Na základě vzájemné dohody mezi zhotovitelem a zadavatelem je odečítána následná péče a údržba o zeleň, kterou bude zajišťovat budoucí uživatel Mateřská škola Tyršovka.

Změnový formulář č. 47/2019 – Doplnění herní sestavy H01 o 2 sady zábradlí nad rámec PD.

Herní prvek H01 je systémový produkt, který se skládá z různých vzájemně kombinovatelných částí s možností dalšího rozšíření. Zhotovitel dodal ucelený systémový herní prvek, jak je dodáván a certifikován výrobcem. Z důvodu, že je herní prvek umístěn v horní části zahrady, která je koncipována pro děti od dvou let, je nezbytné k zajištění bezpečnosti dětí doplnění dvou kusů systémového zábradlí.

Změnový formulář č. 48/2019 – Dodávka a montáž 5 ks podlahových roštů do kuchyně v hospodářském pavilonu nad rámec SOD.

Jedná se o doplnění podlahových nerezových roštů včetně sifonu KVMR v prostoru varny.

Změnový formulář č. 49/2019 – Doplnění skříněk na lůžkoviny v 1NP a 2NP (2 ks) v pavilonu MŠ nad rámec SoD.

Během přípravy na zahájení provozu bylo zjištěno, že dodané skřínky na lůžkoviny jenž tvoří sestavu se skříněmi na postýlky, plně nedostačují pro ukládání lůžkovin a musí tak dojít úpravě vnitřního organizéru a dále doplnění potřebných polic a doplňkové nástavby, aby byly zajištěny řádné hygienické podmínky.

Změnový formulář č. 50/2019 – Dodávka a montáž ocelových profilů nad rámec SOD dle revize PD v IPP hospodářského pavilonu.

Na základě zjištěného špatného stavu stropní konstrukce, která byla sanována, bylo nutné provést i změnu doplňované nosné ocelové konstrukce, která byla částečně kompenzována změnou povrchové úpravy konstrukce.

Změnový formulář č. 51/2019 – Provedení posunu potrubí v kotelně v hospodářském pavilonu z důvodu provedení podchycení stropu z ocelové konstrukce a posun potrubí do nové pozice. Demontáž stávajícího potrubí UT, kanalizace a vody, doplnění potrubí pro novou trasu vč. tepelné izolace, napojení na stávající potrubí, vypuštění a napuštění otopného systému. Výměna zrezivělého potrubí - místnost vedle kotelny.

Z důvodu instalace podpůrné nosné ocelové konstrukce bylo nezbytné přeložení části rozvodů v prostoru kotelny v hospodářském pavilonu. současně došlo i k odstranění části zkorodovaného potrubí.

Změnový formulář č. 52/2019 – Nacenění provedení dočasné dřevěné konstrukce podepření stropu v 1PP v hospodářském pavilonu nad rámec SOD dle revize PD.

V důsledku zjištěného technického stavu stropní konstrukce v 1 PP hospodářského pavilonu, byl statikem navržen způsob dočasného podepření stropní konstrukce, a to do doby zpracování projektové dokumentace kompletní sanace stropních konstrukcí 1 PP hospodářského pavilonu a její samotné realizace. Změnový list řeší jak dodávku materiálu tak stavbu podpůrné konstrukce stropu.

Změnový formulář č. 53/2019 – Dodání vstupních čipů nad rámec SOD.

Dle požadavku paní ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele, byl doobjednán u zhotovitele počet čipů ke vstupu do objektu školy, v počtu 100 ks tak, aby byl počet dvou čipů na jednoho žáka.

Změnový formulář č. 54/2019 – Provedení podbetonování spojovací chodby nad rámec PD. Betonáž prováděna skrz vysekané kapsy do stávající betonové konstrukce vč. zřízení a odstranění bednění.

Během realizace opravy hydroizolace části spojovací chodby mezi hospodářským pavilonem a pavilonem číslo 1 bylo zjištěno, že základový pas, na kterém mají být nově provedeny vyzdívký mezi okny, nemá požadovanou hloubku. Proto bylo nezbytné zesílení základového pasu.

Změnový formulář č. 55/2019 – Nacenění provedení SDK sloupku pro zakrytí potrubí v m.č.1.15 v hospodářském pavilonu.

Z důvodu zajištění hygienických podmínek bylo v místnosti hrubé přípravy navrženo zakrytí dešťové kanalizace kastlíkem SDK.

Změnový formulář č. 56/2019 – Změna zámečnických konstrukcí. Provedení úchytů oken na zbylé části spojovací chodby v rámci druhé etapy. Všechny zámečnické prvky jsou provedeny včetně povrchových úprav.

Změnový list řeší změny v rámci prováděných zámečnických prací, a to změnu ukotvení oken ve druhé části spojovací chodby vyvstalou po demontáži původních oken a konstrukcí, kdy PD navržený způsob ukotvení vycházející z původní PD nekorespondoval se skutečným stavem. Proto byla dodavatelem oken a GP navržena změna ukotvení nových oken. Dále jsou zde zahrnuty práce nad rámec SOD - oprava ocelových konstrukcí části spojovací chodby, jejichž potřeba se ukázala až po bouracích pracích a jejich drobné úpravy.

Príloha k dodatku č. 5

Číslo ZL	Popis ZL	Cena s investorem	Stav ZL	Vícepráce	Menšípráce	Součet	Dodatek
			Podepsán investorem				
			Otevřený - investor				
			Otevřený - SBT				
			Zrušené ZL				

MS Tyršovka

Rekapitulace změnových listů

Číslo ZL	Popis ZL	Cena s investorem	Stav ZL	Vícepráce	Menšípráce	Součet	Dodatek
1	Sanace olova	376 357,80	Podepsán investorem				D1
2	Kontrola a čištění kanalizace	50 865,00	Podepsán investorem				D2
3	Změna anglického dvorku	100 180,38	Podepsán investorem				D2
4	Zrušení posuvných stěn	-184 480,55	Podepsán investorem				D2
5	Bourání asfaltu místo dlažby	4 549,37	Podepsán investorem				D2
6	Bourání betonového žlabu	33 724,31	Podepsán investorem				D2
7	Bourání podkladního betonu místo štrkordně	119 866,47	Podepsán investorem				D2
8	Změna vstupních dveří a oken	165 112,58	Podepsán investorem				D2
9	Drenáž podél spojovací chodby	-14 589,31	Podepsán investorem				D2
10	Doplnění sloupku na terase	19 395,87	Podepsán investorem				D2
11	Doplnění conexového skla ve spojovací chodbě	16 996,48	Podepsán investorem				D2
12	Pergola nad pískovištěm	0,00	Zrušené ZL				
13	Bezdotykové batene	73 456,04	Podepsán investorem				D3
14	Oprava potrubí	200 960,01	Podepsán investorem				D3
15	Doplnění datového rozvaděče	28 392,94	Podepsán investorem				D3
16	Připojení plynu ve vytákové šachtě	18 685,38	Podepsán investorem				D3
17	Doplnění proudových chráničů	8 523,75	Podepsán investorem				D3
18	Herní prvek H15	0,00	Zrušené ZL				
19	Změna multifunkční páryve	-202 504,14	Podepsán investorem				D3
20	Zazdění stoupaček	14 504,65	Podepsán investorem				D3
21	Posun potrubí UT	6 410,76	Podepsán investorem				D3
22	Vývody pro pračku	12 688,69	Podepsán investorem				D3
23	Zaslepení vpusť	5 040,00	Podepsán investorem				D3
24	Změna žaluzií	-9 400,36	Podepsán investorem				D3
25	Doplnění SDK sloupků	0,00	Zrušené ZL				
26	Požární vodovod pro rolety	71 049,35	Podepsán investorem				D3
27	Sanitární doplňky	-175 902,80	Podepsán investorem				D3
28	Plocha pod požárním schodištěm	15 558,27	Podepsán investorem				D3
29	Herní prvek H15	58 606,31	Podepsán investorem				D4
30	Fasádní obkladové pasky	-373 700,22	Podepsán investorem				D4
31	Výměna HUV revizní dvířka a přesun radiátoru	28 270,65	Podepsán investorem				D4
32	Přesazení a záměna rostlin	11 134,30	Podepsán investorem				D4
33	Doplnění podkladních revířů pod asfalt	195 765,05	Podepsán investorem				D4
34	Dlažba na terase 2 NP	2 664,88	Podepsán investorem				D4
35	Siť na pískoviště	4 988,00	Podepsán investorem				D4
36	Zámečnické konstrukce	41 409,02	Podepsán investorem				D4
37	Úprava horního lince stěny u vstupu	13 049,06	Podepsán investorem				D4
38	Geometrický plán	16 000,00	Podepsán investorem				D4
39	Sanace stropu	411 343,04	Podepsán investorem				D4
40	Klempířské konstrukce a izolace prostupu	94 365,64	Podepsán investorem				D4
41	Doplnění světél u výtahu	6 433,84	Podepsán investorem				D4
42	Výměna zrcadel	9 720,00	Otevřený - investor				
43	Kryty ovládacích jednotek protipožárních rolet	0,00	Zrušené ZL				
44	Mříže na anglický dvorek	-17 021,87	Otevřený - investor				
45	Záchytný systém	-113 433,49	Otevřený - investor				
46	Následná péče o zeleň	-252 464,24	Otevřený - investor				
47	Doplnění zábradlí na prvek H1	15 300,00	Otevřený - investor				
48	Doplnění podlahových roštů	52 570,50	Otevřený - investor				
49	Doplnění skříněk na lužkoviny	47 232,00	Otevřený - investor				
50	Doplnění ocelové konstrukce v 1 PP v hospodářském pavilonu	1 023,65	Otevřený - investor				
51	Úpravy potrubí v kotelně	98 920,13	Otevřený - investor				
52	Provizorní podepření stropu v 1 PP	179 389,90	Otevřený - investor				
53	Vstupní čipy	7 226,00	Otevřený - investor				
54	Podbetonování zdi spojovací chodby	42 114,56	Otevřený - investor				
55	SDK kastlík v místnosti 1.15	2 314,48	Otevřený - investor				
56	Zámečnické konstrukce 2 - spojovací chodba	42 757,42	Otevřený - investor				
	Změnové listy - celkem	1 381 419,55		0,00	0,00	0,00	
	Odsouhlasené změnové listy - celkem	1 265 770,51		0,00	0,00	0,00	
	Otevřené změnové listy investor - celkem	115 649,04		0,00	0,00	0,00	
	Otevřené změnové listy SBT - celkem	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zrušené změnové listy	0,00					
	Smlouva o dílo	36 895 000,00					
	Smlouva o dílo + změnové listy	38 276 419,55					

Subterra a.s.
 Zapsaná u Městského soudu v Praze
 180 00 Praha 1, Pankrácská 2246/5
 IČO 4530 012 (143)

Změnový formulář č. 042/2019

Projekt
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Prohlídka staveniště
Dodávka a montáž zrcadel nad dětská umyvadla dle dodatečného požadavku provozovatele

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Meziterminy
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
				9 720,00	
Celková cena					

Nabídková cena bez DPH

Přílohy

Za dodavatele

Subterra a.s.

Datum

zapsána u MŠ v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45303612 (143)

Za objednatele

Datum

Za TDI
28.2.2019



Soupis prací ZL č.: 042

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
		Sanitární doplňky				9 720,00	
		Demontáž stávajících zrcadel	ks	6.00	120.00	720.00	
		D+M zrcadla tl. 4 mm, rozměr 400x500mm broušené hrany	ks	12.00	750.00	9 000.00	

	Celkem cena za změnový list 042					9 720,00	
--	--	--	--	--	--	-----------------	--

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 044/2019

Projekt
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň.

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Prohlídka staveniště
Změna mříží na anglickém dvorku

Dopady na jiné profese
Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
Celková cena				-17 021,87	

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele

Za objednatele

Datum

Datum

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1393
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45303612 (143)

Za TDI
28.2014

Soupis prací ZL č.: 044

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	Cen soustava /
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-17 021,87		-0,14	
276	76705Rpol	Z05 Mříž anglického dvorku 60 130cm dod a mont. porostů zinkovaný 40x3mm oka 66x11mm vz. podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků 1	kus	1 00000	5 624,15	5 624,15	0,05	0,05	SoD
277	76706Rpol	Z06 Mříž anglického dvorku 60 85cm dod a mont. porostů zinkovaný 40x3mm oka 66x11mm vz. podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků 1	kus	1 00000	4 600,48	4 600,48	0,04	0,04	SoD
278	76707Rpol	Z07 Mříž anglického dvorku 60 125cm dod a mont. porostů zinkovaný 40x3mm oka 66x11mm vz. podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků 1	kus	1 00000	18 401,93	18 401,93	0,14	0,14	SoD
	76707Rpol	Mříž anglického dvorku 66 50cm dod a mont. porostů zinkovaný 40x3mm oka 66x11mm vz. podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků 1	kus	1 00000	3 915,00	3 915,00	0,03	0,03	SoD
	76707Rpol	Mříž anglického dvorku 66 110cm dod a mont. porostů zinkovaný 40x3mm oka 66x11mm vz. podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků 1	kus	1 00000	7 889,00	7 889,00	0,06	0,06	SoD
337	998767102R00	Přesun pro zámečnické konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0 14000	1 423,62	199,31			SoD

Celkem cena za změnový list 044

-17 021,87

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 045/2019

Projekt
Rekonstrukce MS Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonu / Podklady
Prohlídka staveniště
Odečet zachytňného systému nebude realizován

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
				-113 433,49	
Celková cena					

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele
Datum
Subterra a.s.
zapsána u AÚS v Praze poř. B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele
Datum

Za TDI
2.8.2019

[Handwritten signature]

Soupis prací ZL č.: 045

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	Cen. soustava /
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-113 433,49			
154	76701Rpool	Z14 Záchytný systém pro pohyb na střeše, d+m, nerez lano tl 6mm dl 97,5m + 11ks kotevních bodů Cena bude obsahovat kompletní dodávku, včetně 11ks kotevních bodů - délky 300mm (nerez)	m	-97 50000	1 162,16	-113 310,60	0,00	-0,10	SoD
		Cena včetně revizní zprávy zachytného systému viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků 97 5		97 5					
166	9987671011	Přesun pro zámečnické konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,09750	1 260,42	-122,89			SoD
		Celkem cena za změnový list 045				-113 433,49			

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 046/2019

Projekt
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Prohlídka staveníště
Odečet následné péče a údržby o zeleň

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
Celková cena				-252 464,24	

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele

Datum

Subterra a.s.
Zapsána u I.S. v Praze pod S11363
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele

Datum

Za TDI
2.8.2019

Soupis prací ZL č.: 046

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:	18	Následná péče o zeleň				-252 464,24	
74	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	-9 552 00000	5,00	-47 760 00	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		trávník - 1 rok - 79676					
		trávník - 2 rok - 79676					
75	1801Rpol	Hnojení do závluky dřevin (stromů) - 1 rok (12x opakovat) vč. dod. hnojiva a přesunu hmot	kus	-10 00000	42,15	421 50	SoD
		viz výkresy sadových úprav - 10					
76	1802Rpol	Hnojení do závluky dřevin (stromů) - 2 rok (8x opakovat) vč. dod. hnojiva a přesunu hmot	kus	-10 00000	36,18	-361 30	SoD
		viz výkresy sadových úprav - 10					
77	1803Rpol	Hnojení do závluky dřevin (keřů a trvalek) - 1 rok (12x opakovat) vč. dod. hnojiva a přesunu hmot	m2	-190 00000	60,22	-11 441 80	SoD
		viz výkresy sadových úprav - 190					
78	1804Rpol	Hnojení do závluky dřevin (keřů a trvalek) - 2 rok (8x opakovat) vč. dod. hnojiva a přesunu hmot	m2	-190 00000	48,17	-9 152 30	SoD
		viz výkresy sadových úprav - 190					
79	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	-20 00000	76,53	-1 530 60	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		stromy - 1 rok - 10					
		stromy - 2 rok - 10					
80	184801131R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	-380 00000	48,76	-18 528 80	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		keře a trvalky - 1 rok - 190					
		keře a trvalky - 2 rok - 190					
81	185801111R00	Shrábování listů v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	-1 592 00000	14,45	-23 004 40	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		trávník - 1 rok - 796					
		trávník - 2 rok - 796					
82	185804213R00	Vypletí dřevin soliterních v rovině	m2	-20 00000	41,26	-825 20	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		stromy - 1 rok - 10					
		stromy - 2 rok - 10					
83	185804214R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině	m2	-380 00000	40,96	-15 564 80	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		keře a trvalky - 1 rok - 190					
		keře a trvalky - 2 rok - 190					
84	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině	m2	-1 592 00000	26,74	-42 570 08	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		trávník - 1 rok - 796					
		trávník - 2 rok - 796					
85	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	-380 00000	17,32	-6 581 60	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		keře a trvalky - 1 rok - 190					
		keře a trvalky - 2 rok - 190					
86	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2, vč. dodávky vody	m3	-10 00000	414,33	-4 143 30	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		stromy - 12x (1 rok) 12*10*0 05					
		stromy - 8x (2 rok) 8*10*0 05					
87	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2, vč. dodávky vody	m3	-77 00000	129,04	-9 936 08	SoD
		viz výkresy sadových úprav					
		keře a trvalky - 12x (1 rok) 12*190*0 02+0 4					
		keře a trvalky - 8x (2 rok) 8*190*0 02+0 6					
88	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	-87 00000	602,16	-52 387 92	SoD
		viz závluka - 10+77					
89	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	m3	-348 00000	23,72	-8 254 56	SoD
		viz závluka - do 10km - 87*4			348		
		Celkem cena za změnový list 046				-252 464,24	

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 047/2019

Projekt
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Prohlídka staveniště
Doplnění herní sestavy H01 o 2 sady zabradli nad ramec PD

Dopady na jiné profese
Odsouhlaseno s

Dopad na termíny
Mezitermíny
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
Celková cena				15 300,00	

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele
Datum
Subterra a.s.
zapsána u IČS v Praze pod B/1383
100 00 Praha 6, Koželužská 2246/5
IČ: 14310710 (143)

Za objednatele
Datum:

Za TDI
28.2.2019

Soupis prací ZL č.: 047

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Herní prvek H01				15 300,00
		dřevěná stěna impregnovaná 706746 k hernímu prvku H01, dodávka a montáž	kus	2,00	7 650,00	15 300,00
		Celkem cena za změnový list 047				15 300,00

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 048/2019

Projekt
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Prohlídka staveniště
Dodávka a montáž 5ks podlahových roštu do kuchyně v hospodářském pavilonu nad ramec SoD

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
				52 570,50	
Celková cena					

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele
Datum
Subterra a.s.
zapsána u MŠ v Praze pod B/1333
100 00 Praha 6, Koželužská 2246/5
IČ: 45303612 (143)

Za objednatele
Datum

Za TOI
2.8.2014

Soupis prací ZL č.: 048

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Gastro				52 570,50
		Podlahová vpust', včetně sifonu KVMR rozměr 450x450mm, celonerezové provedení, dodávka a montáž	kus	4,00	9 919,50	39 678,00
		Podlahová vpust', včetně sifonu KVMR rozměr 450x650mm, celonerezové provedení, dodávka a montáž	kus	1,00	12 892,50	12 892,50
		Celkem cena za změnový list 048				52 570,50

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 049/2019

Projekt
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonu / Podklady
Prohlídka staveniště
Doplnění skříněk na lužkoviny v 1NP a 2NP (2 ks) v pavilonu MŠ nad ramec SoD

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny

Konečný termín

Dopady ve dnech

				Celková cena	
Celková cena				47 232,00	

Nabídková cena bez DPH

Přílohy

Za dodavatele

Datum

Subterra a.s.
zapsána u MŠ v Praze pod 6/1383
180 00 Praha 6, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele

Datum

Za TDI

28. 2. 2014

Soupis prací ZL č.: 049

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Truhlářské konstrukce				47 232,00
		Výroba nových prvků	ks	2,00	12 800,00	25 600,00
		Montáž nových prvků	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
		Úprava stávajících prvků	kpl	1,00	9 232,00	9 232,00
		Doprava	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00
		popis, zásuvka včetně dvou přeprávek s dopravníkem Strong Max bílý, výklopné nástavce, příčky do stávajících zásuvek, korpus nástavce Masiv Buk s výřezy pro odvětrávání, v horní desce a ve výklopné desce z čela, korpus nástavce lamino 1715 BS				
		Celkem cena za změnový list 049				47 232,00

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 050/2019

Projekt
Rekonstrukce MS Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Prohlídka staveniště
Dodávka a montáž ocelových profilů nad rámec SoD dle revize PD v 1PP hospodářského pavilonu

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
				1 023,65	
Celková cena					

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele
Datum
Subterra a.s.
zapsána u MS v Faze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45300212 (143)

Za objednatele

Datum

Za TDI
2.8.2019

Soupis prací ZL č.: 050

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost celk. (t)	Cen. soustava /
Díl: 767		Hospodářský pavilon				9 565,65	0,17	
		Konstrukce zámečnické						
127	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	83 00600	78,28	6 497,71	0,06	SoD
		viz projekt konstrukční část						
		prvek OK3						
		UPE 120 - 3.431212.1						
131	13385430	Tyč průřezu UPE120 střední jakost oceli S235	t	0 09131	33 600,38	3 067,94	0,09	SoD
		viz projekt konstrukční část						
		prvek OK3						
		UPE 120 - 3.431212.111.1			0 0513066			
Díl: 783		Nátěry				2 254,60		
162	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	17 83000	126,45	2 254,60		SoD
		viz projekt konstrukční část						
		1PP						
		UPE 120		12,85				
		prvek 70/70/6		4,98				
		odpočet				-11 016,31		
119	76702Rpol	Zároveň zinkování ocelových prvků	kg	435 59942	25,29	-11 016,31		SoD
		viz projekt konstrukční část						
		prvek OK3						
		pasovina 200/10 - 31.4		31,4				
		prvek 70/70/6 - 223.3		223,3				
		pasovina 100/10 - 4.8		4,8				
		UPE 120 - 166.1		166,1				
		kotvy spoj. materiál - 10		10				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				219,71		
166	998767101R00	Přesun pro zámečnické konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0 17431	1 260,42	219,71		SoD

Celkem cena za změnový list 050

(cena je bez DPH)

1 023,65

Změnový formulář č. 051/2019

Projekt
Rekonstrukce MS Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Provedení posunu potrubí v kotelně v hospodářském pavilonu z důvodu provedení podchycení stropu z ocelové konstrukce a posun potrubí do nové pozice. Demontáž stávajícího potrubí UT - kanalizace a vody, doplnění potrubí pro novou trasu vč. tepelné izolace, napojení na stávající potrubí, vypuštění a napuštění otopného systému. Výměna zrezivělého potrubí - místnost vedle kotelny

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
				98 920,13	
Celková cena					

Nabídková cena bez DPH

Přílohy

Za dodavatele
Datum
zapsána u MS v Praze pod 5/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele

Datum

Za TDI
28.2.2019

[Handwritten signature]

Soupis prací ZL č.:051

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:		Ustřední topení				49 993,14	
		potrubí UT DN 100	m	8,00	2 834,00	22 672,00	
		nápojení na stávající rozvod DN 100	kus	2,00	1 481,00	2 962,00	SoD
		nápojení na stávající rozvod DN 50	kus	1,00	1 484,00	1 484,00	SoD
		odvzdušnění potrubí DN 15	hod	1,00	361,29	361,29	SoD
		tepelná izolace potrubí DN 100	m	8,00	252,20	2 017,60	
		přeložení přípojky pro OT DN 20	m	3,00	327,60	982,80	
		potrubí pro výměník DN 40	m	22,00	562,41	12 373,02	SoD
		nápojení na stávající rozvod DN 40	kus	4,00	773,50	3 094,00	
		tepelná izolace potrubí DN 40	m	22,00	126,45	2 781,90	SoD
		vypuštění a napuštění otopného systému	hod	3,00	421,51	1 264,53	SoD
Díl:		722: Vnitřní kanalizace				11 682,29	
		potrubí HT DN 100	m	8,00	480,51	3 844,08	SoD
		potrubí HT DN 75	m	1,00	430,21	430,21	
		nápojení na stávající kanalizaci DN 100	kus	4,00	1 481,00	5 924,00	SoD
		nápojení na stávající kanalizaci DN 75	kus	1,00	1 484,00	1 484,00	SoD
Díl:		722: Vnitřní vodovod				21 373,87	
		připojení zásobníku potrubí PPR d 20	m	8,00	324,74	2 597,92	
		připojení zásobníku potrubí PPR d 63	m	8,00	873,60	6 988,80	
		tepelná izolace Tubolit d 22/13	m	8,00	49,40	395,20	
		tepelná izolace Tubolit d 64/20	m	8,00	210,60	1 684,80	
		PPR kulový uzavěr d 63	kus	1,00	1 641,90	1 641,90	
		posunutí expanze potrubí PPR d 32	m	2,00	391,30	782,60	
		tepelná izolace d 35/9	m	2,00	34,06	68,12	
		vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	hod	3,00	421,51	1 264,53	SoD
		demontáž potrubí	soub	1,00	2 800,00	2 800,00	
		závěsy pro potrubí	soub	1,00	3 150,00	3 150,00	
Díl:		722: Vnitřní vodovod				14 959,16	
		hospodářský pavilon - výměna zrezivělého potrubí - místnost vedle kotelny					
		demontáž potrubí G 2"	m	16,00	86,00	1 376,00	
40a	72207a	potrubí PPR d 40	m	8,00	480,52	3 844,16	SoD
40b	72207b	potrubí PPR d 50	m	8,00	600,95	4 807,60	SoD
		tepelná izolace d 42/13	m	8,00	78,80	630,40	
		tepelná izolace d 54/13	m	8,00	95,00	760,00	

Soupis prací ZL č.:051

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
		vypustění a napuštění vodovodního systému	hod	2,00	421,51	843,02	SOD
		závěsy pro potrubí	soub	1,00	873,00	873,00	SOD
41	735111810R00	demontáž a montáž litinového radiátoru - pro obklady	m2	5,28	102,37	540,51	SOD
44	735119140R00	zpeřna montáž radiátoru	m2	5,28	243,27	1 284,47	SOD
Díl:	733	Rozvod potrubí	t	0,61	1 494,55	911,68	SOD
		Přesun výtahů mimo potrubí H 6 m				911,68	SOD
Celková cena za zmíněný list 051						98 920,13	

(Cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 052/2019

Projekt
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Nacenění provedení dočasné dřevěné konstrukce podepření stropu v 1PP v hospodářském pavilonu nad ramec SoD dle revize PD

Prohlídka staveniště

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny:

Konečný termín

Dopady ve dnech

					Celková cena	
					179 389,90	
Celková cena						

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy

Za dodavatele
Subterra a.s.
Zapsána v MŠ v Praze 12 IČ 11333
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele

Datum

Za TD1
2.8.2014

Soupis prací ZL č.: 052

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
						179 389,90	
Díl:	762	Konstrukce tesařské					
		Hranol stavební leživo	m3	9,05	6 650,00	60 203,74	
		tramec 120/180		2,52			
		stojka 120/120		3,96			
		zavětrování 25/120		1,03			
		bačkora 120/120		1,54			
762751120		Montáž prostorově vázané kce na hladko z hraněného leživa průřezové plochy do 224 cm2	m	766,55	144,00	110 383,20	RTS
		tramec 120/180		105,88			
		stojka 120/120		249,97			
		zavětrování 25/120		313,28			
		bačkora 120/120		97,50			
163 998762102R00		Přesun pro tesařské konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	5,43	1 620,60	8 802,96	SoD
		Celkem cena za změnový list 052				179 389,90	

Změnový formulář č. 053/2019

Projekt
Rekonstrukce MS Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Prohlídka staveniště
Dodání vstupních čipů nad ramec SoD

Dopady na jiné profese
Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Meziterminy
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
Celková cena				7 226,00	

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele
Datum
Subterra a.s.
zapsána u MS v IČ 145309612 (143)
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5

Za objednatele
Datum

Zo TDI
2.8.2014

Soupis prací ZL č.: 053

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:	1	Elektroinstalace				7 226,00	
		RFID karta(čip) na klíče	ks	100.00000	72,26	7 226,00	SoD

Celkem cena za změnový list 053	7 226,00
--	-----------------

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 054/2019

Projekt
Rekonstrukce MS Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady
Provedení podbetonování spojovací chodby nad ramec PD. Betonáž prováděna skrz vysekané kapsy do stávající betonové konstrukce vč. zřízení a odstranění bednění

Prohlídka staveniště

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny
Konečný termín
Dopady ve dnech

				Celková cena	
Celková cena				42 114,56	

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele
Datum
Subterra a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele

Datum

ZaTDI
2.8.2014

Soupis prací ZL č.: 054

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost	dem. hmotnost	Cen. soustava /
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				30 702,37		10,57	0,18		
		beton C25/30 - podbetonovými základy	m3	4,77	5 500,00	26 235,00	2,20	10,49			
		0,45x 10,6x 1,0		4,77							
13	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	10 600,00	344,78	3 654,67	0,01	0,08			SoD
		10,6x 1,0		10 600							
14	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	10 600,00	76,67	812,70					SoD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 246,84					
	971042341	Vybourání otvorů v betonových stropěch pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	ks	3,00	650,00	1 950,00			0,06	0,18	URS
155	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m.	t	0,18	355,27	63,95					SoD
156	979012119R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m. příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	0,18	29,02	5,22					SoD
157	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,18	198,71	35,77					SoD
158	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	0,18	252,91	45,52					SoD
159	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	0,18	309,51	55,71					SoD
160	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,18	34,44	6,20					SoD
161	979087212R00	Nakládání suti	t	0,18	96,35	17,34					SoD
162	979093111R00	Uložení suti bez zhutnění	t	0,18	11,66	2,10					SoD
163	979950001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,18	361,29	65,03					SoD
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 165,35					
76	999281145R00	Přesun pro opravy a udržbu v objektech výšky do 6 m. nošením	t	10,57000	867,11	9 165,35					
		Celkem cena za zménový list 054				42 114,56					

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 055/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění provedení SDK sloupku pro zakrytí potrubí v m.č. 1 15 v hospodářském pavilonu.

Dopady na jiné profese:
Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:
Meziterminy:
Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				2 314,48	

Nabídková cena bez DPH
Přílohy

Za dodavatele: Subterra a.s.
Datum: zapsána u MŠ v libeň pod 5/1533
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI
2.8.2019

Soupis prací ZL č.: 055

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	Cen. soustava /
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 190,00			
38	342013323RT2	SDK sloupek 200x200 kotvený do stropu. 2xUA100 s opláštěním desky 12,5mm bez ALU rohu	bm	3.00	730,00	2 190,00	0.05	0.16	
		1NP		3.00					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				124,48			
165	999281108R00	Přesun pro opravy a údržbu v objektech výšky do 12 m.	t	0.16	777,99	124,48			Sold

	Celkem cena za změnový list 055					2 314,48
	(cena je bez DPH)					

Změnový formulář č. 056/2019

Projekt
Rekonstrukce MS Tyršovka

Objednatel
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonu / Podklady
Prohlídka staveniště

Změna zámečnických konstrukcí. Provedení úchytů oken na zbylé části spojovací chodby v rámci druhé etapy. Všechny zámečnické prvky jsou provedeny včetně povrchových úprav

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny

Mezitermíny

Konečný termín

Dopady ve dnech

					Celková cena	
					42 757,42	

Nabídková cena bez DPH

Přílohy:

Za dodavatele

Datum

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1393
180 00 Praha 5, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele

Datum

Za TDI
2.8.2014



Soupis prací ZL č.: 056

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	Cen. soustava /
		Přípočet				42 757,42			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				40 685,25		0,33	
315	767995105R00	Výroba a montáž kov. alupických konstrukcí do 100 kg	kg	105.60000	62.62	6 612,67		0.11	SoD
		Montáž a výroba uchytů pro okna							
		Výroba a montáž držáků na okna - pasovina 50x5 dl 200 mm (0.4*240*1.1) 224 ks		105.6					
		Repase (vyvážení jeklu 100x40) spojovací chodba	soub	1.00000	29 800,00	29 800,00		0.12	
		plus výměna 12bm jeklu 100x40x5							
		vyvážení otvorů							
133	13515120	Držáky na okna	kg	105.60000	40.46	4 272,58		0.11	SoD
		pasovina 50x5 dl 200 mm (0.4*240*1.1) 224 ks		105.6					
Díl:	783	Nátěry				1 652,20			
386	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5.38000	126.45	680,30			SoD
		pasovina 50x5 dl 200 mm		4.48					
		12bm jeklu 100x40x5		0.90					
189	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	5.38000	180.65	971,90			SoD
		pasovina 50x5 dl 200 mm		4.48					
		12bm jeklu 100x40x5		0.90					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				419,97			
166	998767101R00	Přesun pro zámečnické konstrukce v objektech výšky do 6 m	l	0.33320	1 260,42	419,97			SoD
		Celkem cena za změnový list 056				42 757,42			

(cena je bez DPH)