



Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,
zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
KS 0308 (při platbách převodním příkazem)
Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/20505
(dále jen „objednatel“)

a

Tost.cz, s.r.o.

sídlo: Ledec nad Sázavou, Havlíčkova 408, odres Havlíčkův Brod
zastoupena: Františkem Vavříčkou, jednatelem
IČO: 25956019
DIČ: CZ2596019
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č.ú.: 4200333588/6800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17388
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.06.2014, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-161-012-14 ze dne 10.06.2014, jehož předmětem jsou dodatečné práce (zvětšení rozsahu oprav omítek stěn a stropů a bouracích pracích, vyzdění předstěny pro umístění rozvodů vody a kanalizace a dodávka ohřívače teplé vody) nad rámec vysoutěženého rozpočtu, za cenu 103.832,46 Kč bez DPH, které nebyly předmětem zadání, avšak jsou nezbytné k dokončení Díla a dále méně práce, které nejsou nezbytné pro dokončení Díla (odečet původních položek rozpočtu nahrazených položkami dodatečných prací a v neprovedení sádrokartonového obkladu) v hodnotě 33.549,84 Kč bez DPH.

A)

Článek II. Předmět a účel Díla se rozšiřuje o odstavec 6. takto:

„6. Předmět Díla se

a) rozšiřuje o dodatečné práce a méně práce spočívající:

- ve zvětšení rozsahu oprav omítek stěn a stropů a bouracích pracích,
- ve vyzdění předstěny pro umístění rozvodů vody a kanalizace,

- v dodávce ohříváče teplé vody,

- b) zužuje o méně práce spočívající v odečtu původních položek rozpočtu nahrazených položkami dodatečných prací a v neprovedení sádkartonového obkladu.

Dodatečné práce a méně práce jsou podrobně specifikovány v příloze tohoto dodatku č. 1.“

B)

V článku III. Cena za dílo se ruší text v odst. 1 a nahrazuje se takto:

**„III.
Cena za Dílo**

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná:

Celková cena bez DPH..... 2,668.282,64 Kč

21% sazba DPH činí 560.339,35 Kč

Celková cena vč. DPH činí 3,228.622 Kč


C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha: položkový rozpočet dodatečných prací a méně prací.


V Praze dne 24. 07. 2014

V LADCI, N/15 dne 15. 7. 2014

za objednatele


Mgr. Petr Prchal
starosta

za zhotovitele:


František Vavříčka
jednatel



TOST.CZ 6)

STAVBY PRO RADOST

Tost.cz, s.r.o., Havlíčkova 408, 564 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel./Fax.: 569 751 008

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Z1204 - Praha - Rekonstrukce kuchyně Jovkova
Objekt: B - Změnový list
Část: R1204/02 - Rozpočet 02, verze 01

Místo: Datum: 04.07.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Tost.cz s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec n. : Zpracovatel: Jan Toman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	70 282,62
HSV - Práce a dodávky HSV	53 301,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 751,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 840,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 709,42
997 - Přesun sutě	384,42
998 - Přesun hmot	4 824,11
PSV - Práce a dodávky PSV	16 981,01
763 - Konstrukce suché výstavby	7 289,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 692,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 282,62

TOST.CZ 6)
STAVE PRO RADOST
Tost.cz, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 25956019 DIČ: CZ25956019, Tel./Fax.: 569 731 008

ROZPOČET

Stavba: Z1204 - Praha - Rekonstrukce kuchyně Jovkova
 Objekt: B - Změnový list
 Část: R1204/02 - Rozpočet 02, verze 01

Místo: Datum: 04.07.2014
 Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Tost.cz s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec n. Sázavou Zpracovatel: Jan Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 70 282,62

HSV - Práce a dodávky HSV 53 301,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 751,37

1	K	317141217	Překlady ploché z porobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 2000 mm	kus	1,000	562,00	562,00
2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,732	854,60	3 189,37
					(2,85*2,45)-(1,65*1,97)	3,732	
					Součet	3,732	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 840,82

3	K	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	200,960	123,00	24 718,08
4	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-200,960	40,00	-8 038,40
Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 5.							
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	74,289	196,00	14 560,64
					*příčka porobeton: * 3,732	7,464	
					2,0*2,5	5,000	
					(2,24*2,5)-1,6	4,000	
					(8,8*2,5)-(3,0*0,8*2,0)	17,200	
					(8,8*2,5)-(2,0*0,9*2,0+0,7*2,25*0,9)	15,925	
					(2,8*2,5)-1,8	5,200	
					(5,8*2,5)-1,8	12,700	
					(2,2*2,5)-1,8	3,700	
					(2,2*2,5)-(1,2*2,0)	3,100	
					Součet	74,289	
6	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	331,592	108,00	35 811,94
7	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-331,592	70,00	-23 211,44
Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 7.							

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 709,42

8	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,683	136,00	500,89
Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 25.							
					*viz výměna zárubní: 165/197		
					(2,85*2,45)-(1,65*2)	3,683	
					Součet	3,683	

997 - Přesun sutě 384,42

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,232	371,00	86,07
Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 40.							
10	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,232	207,00	48,02
Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 41.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km(+29km) <i>Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 42.</i>	t	0,232	9,00	2,09
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 45.</i>	t	0,232	1 070,00	248,24
998 - Přesun hmot							4 824,11
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m <i>Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 46.</i>	t	28,545	169,00	4 824,11

PSV - Práce a dodávky PSV

16 981,01

763 - Konstrukce suché výstavby

7 289,00

14	K	763121714	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 včetně penetračního nátěru <i>Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 44 a 65.</i>	m2	17,375	536,00	9 313,00
					6,95*2,5	17,375	
					Součet	17,375	
15	K	763164121	SDK obklad dřevěných kčl tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 <i>Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 66.</i>	m	-5,750	400,00	-2 300,00
16	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m <i>Položka převzata z rozpočtu k SoD, pol. č. 69.</i>	t	0,345	800,00	276,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

9 692,01

17	K	725532114	Elektrický ohřeváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	1,000	9 670,00	9 670,00
18	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,045	489,00	22,01