



SML 2016/059/2

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „objednatel“)

a

PV Stavby, s.r.o

se sídlem: Na Žvahově 198/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Viktorem Horným, jednatelem
IČO: 04165667
DIČ: CZ04165667
bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú.: 3893599359/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 243247
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2016, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-062-037-16, ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením č. R 070-003-16, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského**“. Předmětem dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení stavby, spočívající zejména v propojení elektroinstalace vlastního měření, připojení vody, výměně litinového kanalizačního potrubí a změny umístění nasávání a výdechu VZT a dále prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu provádění bouracích prací mimo školní výuku v době prázdnin.

A)

Článek II. **Předmět a účel díla** se doplňuje o bod 6. takto:

„6. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 2 v celkové hodnotě 154.367,60 Kč bez DPH.

Cena Díla se navyšuje o částku 154.367,60 Kč bez DPH.

B)

Článek III. **Cena za Dílo** se ruší a nahrazuje takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH4.687.575,11 Kč

Celková cena vč. 21% DPH5.671.965,88 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II. této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.“

C)

Článek V. **Doba plnění** se ruší a nahrazuje takto:

„

1. **Příprava prací bude zahájena obratem po podpisu smlouvy.**
2. **Celé Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.07.2016.**

V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací, je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. O dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění.“

D)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná.


Příloha:

položkový rozpočet – dodatečné práce v elektroinstalaci a instalace vody a kanalizace a

položkový rozpočet – dodatečné práce a méně práce VZT

V Praze dne: 08.06.2016

za objednatele:




městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková
starostka



V Praze dne: 3.6.2016

za zhotovitele:



PV Stavby s.r.o.
Na Žvahovské 8 (1)
152 00 Praha 5
IČ: 041 65 667

PV Stavby, s.r.o.
Ing. Viktor Horný
jednatel

Nové třídy ZŠ Angel v objektu ZŠ Rakovského v Praze 12

Práce v části ZŠ Rakovského nutné pro dokončení prací na ZŠ Angel.

1. Elektro práce - nové zapojení světel i zásuvek za místnosti 2.09				
kabel CIKY 3x1,5 světlo	m	8,00	16,00	128,00
kabel CIKY 3x1,5 zásuvky	m	9,50	21,00	199,50
lišty	m	8,00	43,50	348,00
spotřební materiál	kpl	1,00	200,00	200,00
práce na odpojení, proměření, zapojení	hod	16,00	240,00	3 840,00
zednické a malířské práce	hod	8,00	180,00	1 440,00
				6 155,50
2. Elektro práce - nové zapojení včetně rozvaděče Edison				
rozvaděč	ks	1,00	650,00	650,00
hl. vypínač	ks	1,00	940,00	940,00
jističe 16x3	ks	3,00	131,00	393,00
jističe 10x3	ks	3,00	101,00	303,00
spotřební materiál	kpl	1,00	200,00	200,00
hl. přívod CIKY 4x6	m	15,00	104,00	1 560,00
kabel CIKY 1,5x3 světla	m	54,00	16,00	864,00
kabel CIKY 2,5x3 zásuvky	m	48,00	21,00	1 008,00
demontáž starého rozvaděče	ks	1,00	560,00	560,00
práce na odpojení, proměření, zapojení	hod	34,00	240,00	8 160,00
zednické a malířské práce	hod	18,00	180,00	3 240,00
				17 878,00
3. Elektro práce - přeložení kabelu k termostatu z 1NP do 3NP				
spotřební materiál	kpl	1,00	100,00	100,00
práce na odpojení, proměření, zapojení	hod	7,00	240,00	1 680,00
zednické a malířské práce	hod	6,00	180,00	1 080,00
				2 860,00
4. Elektro práce - nové napojení osvětlení schodiště ke kuchyni				
kabel CIKY 3x1,5 světlo	m	9,00	16,00	144,00
spotřební materiál	kpl	1,00	100,00	100,00
práce na odpojení, proměření, zapojení	hod	7,00	240,00	1 680,00
zednické a malířské práce	hod	6,00	180,00	1 080,00
				3 004,00
5. Elektro práce - nové napojení osvětlení nápisu Gymnázium				
kabel CIKY 3x1,5 x3	m	57,00	16,00	912,00
lišta	m	19,00	43,50	826,50
jističe 16	ks	1,00	131,00	131,00
práce na odpojení, proměření, zapojení	hod	12,00	240,00	2 880,00
zednické a malířské práce	hod	6,00	180,00	1 080,00
				5 829,50
6. Výměna litinových svodů za plastové v Gymnázium, napojení na svody z WC Angel				
bourací práce, demontáže,	hod	14,00	180,00	2 520,00
demontáž a odvoz současných svodů	m	4,40	144,00	633,60
dodávka a montáž plastových svodů DN 100	m	4,40	436,00	1 918,40
zednické opravy a začištění	hod	22,00	180,00	3 960,00
likvidace sutí, zdící materiál	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
				11 232,00

7. Rozvody vody - nové napojení rozvodů vody Edison				
bourací práce, demontáže,	hod	6,00	180,00	1 080,00
demontáž a odvoz současných rozvodů	m	23,50	35,00	822,50
plastové rozvody PPR 20 Faser vč. izolace	m	23,50	344,00	8 084,00
zednické opravy a začištění, vyklízení, úklid	hod	12,00	180,00	2 160,00
vyvážení rozvodů a projekce řešení	hod	8,00	180,00	1 440,00
likvidace suti, zdící materiál	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
vodoměr pro studenou vodu	ks	1,00	2 350,00	2 350,00
tlaková zkouška a desinfekce	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
				19 286,50
8. Rozvody vody - nové napojení rozvodů vody za místností 2.09				
bourací práce, demontáže,	hod	9,00	180,00	1 620,00
demontáž a odvoz současných rozvodů	m	3,50	35,00	122,50
dodávka a montáž plastových rozvodů a izolace	m	3,50	344,00	1 204,00
zednické opravy a začištění	hod	8,00	180,00	1 440,00
likvidace suti, zdící materiál	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
				5 986,50
9. Zpřístupnění a zprovoznění napojení sítí v kolektoru pod školou, havarijní stav rozvodů				
úklid v kolektoru	hod	8,00	180,00	1 440,00
zprovoznění osvětlení v kolektoru	kpl	1,00	340,00	340,00
zamrazování potrubí ÚT	hod	32,00	220,00	7 040,00
				8 820,00
10. Elektroměr v gymnáziu, přívod regulace a ÚT vody k VZT				
elektroměr podružný	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
kabel od jednotek VZT k místnosti 2.08	m	68,00	36,00	2 448,00
voda ÚT k jednotkám VZT, DN 15	m	8,50	140,00	1 190,00
				5 838,00
Celkem bez DPH				86 890,00
Celkem s DPH				105 136,90
23.5.2016				
Ing. Viktor Horný				

SCHVÁLIL TDI ING. PAŠEK 25.5.2016

Pašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočty:							
2	K	PK450200	Potrubi z panelů Piral Hydrotec (tl. 30 mm) 450x200 mm (vč. tvarovek 20%)	metr	-9,000	1 450,00	-13 050,00
6	K	PK 450x200	Požární klapka PKTMIII 450x200 TWP018/01_40	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00
7	K	PK450200	Potrubi z panelů Piral Hydrotec (tl. 30 mm) 450x200 mm (vč. tvarovek 20%)	metr	-12,000	1 450,00	-17 400,00
11	K	PK 450x200	Požární klapka PKTMIII 450x200 TWP018/01_40	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00
17	K	R230002.2	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	kus	-2,000	195,00	-390,00
63	K	751000003	Vybourání otvoru pro vertikální VZT prostřednictvím žaluzií včetně strážní nástavby pro VZT, úprava stávajícího okna pro přívod a odvod vzduchu v místnosti 2.17. - dodávka a montáž	kpl	-1,000	32 000,00	-32 000,00
4	K	NASW	Nasávací mřížka 400x400 elox	kus	-1,000	1 100,00	-1 100,00
9	K	VYFZ	Výfuková žaluzie 400x400 elox	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00
33	K	VYFZ.2	Výfuková kus se sítí proti zaletání hmyzu 500x250	kus	-1,000	1 100,00	-1 100,00
23	K	KT350200	Kulbový tlumič 350x200x1000	kus	-2,000	560,00	-1 120,00
Odpočty celkem:							-80 310,00

Přípočty:							
1			Přechodový přechod 500 x 250 (vč. tvarovek 20%)	m	9,000	1 050,00	9 450,00
2			Přechodový přechod 500 x 250 (vč. tvarovek 20%)	m	9,500	1 050,00	9 975,00
3			Teplotní izolace tl. 50mm s AL. folií	m2	27,750	280,00	7 770,00
4		PLCH450200	Tlumič hluku 500x250 - 1000 mm (jednotka VZT 1)	ks	12,000	2 715,00	32 580,00
5		PLCH450200	Tlumič hluku 500x400 - 1000 mm (jednotka VZT 2)	ks	7,000	3 430,00	24 010,00
6		PLCH450200	Tlumič hluku 500x400 - 1500 mm (jednotka VZT 2)	ks	1,000	4 645,00	4 645,00
		KT400250	Kulbový tlumič 400x200x1000	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
			Nasávací žaluzie 400 x 400 elox	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
8			Dýza s dialektickým osahem DN 315 nastavitelná	ks	2,000	4 591,20	9 182,40
9			Klapka regulační ruční 300x200	ks	1,000	1 335,00	1 335,00
10			Klapka regulační ruční 400x240	ks	1,000	1 488,00	1 488,00
11			Klapka regulační ruční 600x215	ks	1,000	1 690,60	1 690,60
12			Klapka regulační ruční d = 125	ks	1,000	638,40	638,40
13			Klapka regulační ruční d = 160	ks	10,000	683,00	6 830,00
14			úprava stávajícího okna pro přívod a odvod vzduchu v místnosti 2.17 a 2.11	ks	2,000	14 560,00	29 120,00
15			Ventilátor do podhledu CF 100 - sociální 2.18 a 2.19	kpl	2,000	2 176,00	4 352,00
16			Soniflex 104	m	4,000	204,30	817,20
Přípočty celkem:							147 787,60

VZT přípočty a odpočty celkem bez DPH: **67 477,60**

SCAVALL TDI IUG. PAŠEK 25.5.2016 *Paš*



Městská část Praha 12
Doložka


dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-076-001-16
- byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 08.06.2016 V Praze dne 08.06.2016


pověřený člen zastupitelstva


pověřený člen zastupitelstva