



SML 2016/059/1

**Dodatek č. 1
ke**

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

PV Stavby, s.r.o

se sídlem: Na Žvahově 198/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Viktorem Horným, jednatelem

IČO: 04165667

DIČ: CZ04165667

bankovní spojení: Česká spořitelna

č.ú.: 3893599359/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 243247

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2016, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-062-037-16, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského**“. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení stavby, spočívající v ručním odstranění PVC položeného oproti předpokladu ve dvou vrstvách, vyrovnání podlahy po vybourání příček a výměně litinových svodů splaškové kanalizace vedoucích z 3. NP do 1. NP za plastové.

A)

Článek II. **Předmět a účel díla** se doplňuje o bod 6. takto:

„6. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 1 v celkové hodnotě 209.669,05 Kč bez DPH.

Pro úhradu dodatečných stavebních prací bude využita rozpočtová rezerva stavby, započtená v soutěžním rozpočtu ve výši 200.000 Kč, cena Díla se tedy navyšuje o částku 9.669,05 Kč bez DPH.

B)

Článek III. **Cena za Dílo** se ruší a nahrazuje takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH	4 533.207,51 Kč
Celková cena vč. 21% DPH	5 485.181,09 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II. této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.“


C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná.

Příloha: položkový rozpočet – dodatečných prací.

V Praze dne: 18. 05. 2016


za objednatele:


.....
městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková
starostka



V Praze 5. 5. 16 dne:

za zhotovitele:



.....
PV Stavby, s.r.o
Ing. Viktor Horný
jednatel

Příloha č. 1 k dodatku č. 1:

Nové třídy ZŠ Angel v objektu ZŠ Rakovského v Praze 12

Práce nezbytné pro dokončení stavby a nepředvídatelné před zahájením

1. Podlahy povlakové demontáže				
Proti předpokladu se v místnostech 218,220,221,222,223 odstraňovalo PVC ve dvou vrstvách				
demontáže lepených podlah ručně	m2	179,11	55,00	9 851,05
				9 851,05
2. Úpravy povrchů, podlahy 1-4 cm				
Po vybouraných příčkách a odstranění PVC byly zjištěny různé výšky podlahy				
potěr anhydritový samonivelační 2,5cm	m2	716,00	262,50	187 950,00
				187 950,00
5. Výměna litinových svodů za plastové vedoucí z 3NP do 1NP				
demontáž a odvoz současných svodů	m	18,60	144,00	2 678,40
dodávka a montáž plastových svodů DN 150	m	18,60	436,00	8 109,60
zednické opravy a začištění	hod	6,00	180,00	1 080,00
				11 868,00
Celkem bez DPH				209 669,05
Celkem s DPH				253 699,55
22.4.2016				
Ing. Viktor Horný, jednatel				



SCHVÁLIL JDI ING. PAŠEK 22.4.2016.





Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-070-003-16
 byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 18. 05. 2016

V Praze dne 18. 05. 2016

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva